

## รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ตามสัญญาจ้างผู้ว่าจ้างคือจังหวัดอุดรธานีและผู้รับจ้างคือห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาทรการโยธา ตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำนวน ๓๒,๗๘๙,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยมีเงื่อนไขจ่ายเป็นงวดงาน จำนวน ๑๔ งวด โดยผู้รับจ้างเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ปัจจุบันผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างตามงานงวดและได้เบิกจ่าย งวดที่ ๗ เมื่อ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๒๙๕,๗๔๖ บาท (สิบล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)

ขณะนี้อยู่ในระหว่างงานงวดที่ ๘ ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามงานงวด ซึ่งมีรายการ จำนวน ๑๔ รายการ ดังนี้

๑. การติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒. หล่อคาน – พื้นชั้นหลังคาคลุมลิฟต์ – บันได ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓. มุงหลังคาอยู่ระหว่างดำเนินการเพราะต้องรอบริษัทผลิตหลังคาเพื่อมาส่งและติดตั้ง
๔. หล่อพื้นวางบนดิน พร้อมขัดแต่งผิว ชั้นที่ ๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕. ฝัง SLEEVE และท่อ CONDUIT ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นหลังคาคลุมลิฟต์-บันได อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖. หล่อเคาน์เตอร์ คสล. กันตกบันได ชั้นที่ ๔ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗. ติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา อยู่ระหว่างดำเนินการต้องรอ มุงหลังคา ก่อนจึงจะติดตั้งได้
๘. ก่ออิฐผนัง, หล่อเอ็น คสล., ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๔ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๙. ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๐. ปูพื้นหินขัดชั้นที่ ๑ (พร้อมขัดครั้งที่ ๑) ยังไม่ได้ดำเนินการรอปูพื้นชั้นบนลงมาก่อนจึงจะดำเนินการ และ ขณะนี้อยู่ระหว่างปูพื้นชั้นที่ ๔
๑๑. เดินท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตซ์ไฟฟ้า ชั้นที่ ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๒. ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้าและระบบอื่นๆ ชั้นที่ ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๓. ติดตั้งงานท่อระบบสุขาภิบาล, ท่อน้ำดับเพลิง ชั้นที่ ๔ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔. ทดสอบรอยรั่ว พร้อมรายงานผลทดสอบ ท่อระบบสุขาภิบาล, ท่อน้ำดับเพลิง ชั้นที่ ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปูพื้นหินขัด ชั้น ๒



ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า ชั้น ๒



เตรียมปูพื้นหินขัด ชั้น ๓



ปูกระเบื้องห้องน้ำ ชั้น ๒



ก่ออิฐฉาบปูน ชั้น ๔



ห้องประชุม ชั้น ๕



โครงเหล็กหลังคา ชั้น ๕

การดำเนินการก่อสร้างส่วนใหญ่ได้ดำเนินการตั้งแต่ชั้นที่ ๕ ถึงชั้นที่ ๑ การตกแต่งหรือการเก็บงานละเอียดจะทำชั้นบนลงมาชั้นล่าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑

## พื้นที่ใช้สอย

ชั้นที่ ๑ พื้นที่จอดรถ ๑๕ คัน

ชั้นที่ ๒ พื้นที่สำนักงาน (7x8 m.) จำนวน 5 ห้อง

ชั้นที่ ๓ พื้นที่สำนักงาน (7x8 m.) จำนวน 5 ห้อง

ชั้นที่ ๔ - ห้องผู้บริหาร (5x7 m.) จำนวน 4 ห้อง  
- พื้นที่สำนักงาน (7x15 m.) จำนวน 1 ห้อง

ชั้นที่ ๕ - ห้องประชุมใหญ่ (10x18 m.) ประมาณ 100 คน  
- ห้องประชุมเล็ก 1 (7x8 m.) ประมาณ 30 คน  
- ห้องประชุมเล็ก 2 (5x8 m.) ประมาณ 20 คน

.....