

รายงานการตรวจรับตึก ๑๑ ชั้น ตามสัญญาจ้าง งดงานทั้งหมด ๒๓ งดงาน

การดำเนินงาน : ผู้รับจ้างส่งงานแล้วจำนวน ๒๒ งด พร้อมเบิกจ่ายตามงด

ปัญหา : เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างได้ส่งงาน งดที่ ๒๓ (งดสุดท้าย) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้นัดตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ และนายช่างผู้ควบคุมงานรายงานการก่อสร้าง สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ระยะเวลา ก่อสร้าง จำนวน ๑,๒๑๕ วัน งดที่ ๒๓ (งดสุดท้าย) ล่าช้า ๓๘๔ วัน ผลการดำเนินงานโดยรวมแล้วเสร็จยังเหลือเรื่อง **ระบบปรับอากาศประมาณ ๒๐ % และระบบเครื่องปรับอากาศยังไม่**

ทดสอบระบบส่วนระบบต่าง ๆ กองแบบแผนได้ทดสอบระบบและผ่านเรียบร้อยแล้ว

**คณะกรรมการฯ มีมติไม่รับงานงดที่ ๒๓ (งดสุดท้าย) เนื่องจากระบบปรับอากาศ ยังไม่
แล้วเสร็จและยังไม่ทดสอบระบบ**

วงเงิน : จำนวน ๓๗,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบบเจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน)