

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี 2563

จังหวัด	ครุภัณฑ์					สิ่งก่อสร้าง								
						ปีเดียว					ผูกพัน			
	จำนวน (หน่วย)	ยังไม่ได้ ผู้รับจ้าง		ได้ผู้รับ จ้างแล้ว	ลงนาม สัญญา	จำนวน (หน่วย)	ยังไม่ได้ ผู้รับจ้าง		ได้ผู้รับ จ้างแล้ว	ลงนาม สัญญา	จำนวน (หน่วย)	ยังไม่ได้ ผู้รับจ้าง		ได้ผู้รับ จ้างแล้ว
จำนวน		ร้อยละ	จำนวน				ร้อยละ	จำนวน				ร้อยละ		
สรุปสร.														
นครพนม	107	1	0.93	106	83	-	-	0	-	-	1	0	100	1
บึงกาฬ	30	0	0	30	22	8	0	0	8	8	1	0	0	1
สกลนคร	321	16	4.98	305	254	5	2	40	3	1	-	-	0	-
หนองคาย	84	3	3.57	81	81	1	0	0	1	1	-	-	0	-
หนองบัว ลำภู	59	0	0	59	59	20	0	0	20	20	-	-	0	-
อุดรธานี	172	0	0	172	172	14	0	0	14	13	1	1	100	0
เลย	42	0	0	42	42	11	0	0	11	11	-	-	0	-
รวม	815	20	2.45	795	713	59	2	3.39	57	54	3	1	33.33	2

- สรุปภาพรวม
เขตสุขภาพที่ 8**
- 1. ครุภัณฑ์ยัง
ไม่ได้ผู้รับจ้าง
20 รายการ**
 - 2. สิ่งก่อสร้างปี
เดียว ยังไม่ได้
ผู้รับจ้าง
2 รายการ**
 - 3. สิ่งก่อสร้าง
ผูกพัน ยังไม่ได้
ผู้รับจ้าง
1 รายการ**

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

รายการที่ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง

หน่วยงาน	ประเภท	จำนวน	สาเหตุ/รายงานความก้าวหน้า
สสจ.สกลนคร	ครุภัณฑ์	14	1 รายการ ไม่มีผู้เสนอราคา /ปรับปรุง spec ใหม่ ลงนามในสัญญาทันภายในเดือนนี้
	สิ่งก่อสร้างปีเดียว	2	13 รายการ ประกาศผู้ชนะ 22 พค. ทำสัญญาสัปดาห์หน้า พักระยะอุทธรณ์ 25,28 พค.
รพ.สกลนคร	ครุภัณฑ์	2	มีการวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคา/ปรับปรุง Spec ใหม่ ลงนามในสัญญาทันภายในเดือนนี้
สสจ.หนองคาย	ครุภัณฑ์ (รพร.ท่าบ่อ)	1	ได้ผู้รับจ้าง รอลงนามในสัญญา
รพ.หนองคาย	ครุภัณฑ์	2	ประกาศเชิญชวน รอบ 2 (รอบแรก ผู้ยื่นขาดคุณสมบัติ)
สสจ.นครพนม	ครุภัณฑ์ (รพ.ปลาปาก)	1	ส่งคืน งปม. (spec ไม่ตรงกับ บช.นวัตกรรม)
สสจ.อุดรธานี	สิ่งก่อสร้างผูกพัน ปี 63-64(รพร.บ้านดุง)	1	กำลังดำเนินการหาผู้รับจ้าง

รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน (ปี 2558-2662) ล่าช้ามากกว่า 3 งวด

หนังสือ ที่ สธ 0207.03.5/9274 ลงวันที่ 15 พค.63

รายการ	เลขที่สัญญา	เหตุผลล่าช้า / ความก้าวหน้า
1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง รพร.ท่าบ่อ (ปี 2558-2561)	นค 0032/03/2558 วันที่ 17 มีย.58 นค 0032/04/2561 วันที่ 11 มีย.61	ผู้รับจ้างทิ้งงาน เสร็จทุกงวดงาน / ส่งเบิกงวดสุดท้าย 23 มีค.63
2. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง รพ.สกลนคร (ปี 2562-2564)	171/2562 วันที่ 25/09/2562 สิ้นสุด 14/09/2564 20 งวดงาน	1. ประกาศประกวดราคาครบแรกแนบเอกสารไม่ครบ 2. ประกาศฯ รอบ 2 มีอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะ 3. ปัจจุบันอยู่ขั้นตอนการขออนุมัติแก้ไขสัญญา เนื่องจากปริมาณเสาเข็มใน BOQ กับในแบบการ ก่อสร้างไม่ตรงกัน 4. คาดว่ารับงานงวด 1-2 ภายใน พค.63
3. อาคารจอดรถ 10 ชั้น รพ.เลย (ปี 2562-2563)	ลย 28/2558 เริ่มวันที่ 2 พค.62 สิ้นสุด 27 ตค.63 11 งวดงาน	1. ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้า (25 กค.62) 2. ส่งงานงวดที่ 3 เมื่อ 5 พค.63 คณะกรรมการนัด ตรวจรับงาน 22 พค.63 3. ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดที่ 4 จะส่งมอบประมาณสิ้นเดือน พค.63

รายการ	เลขที่สัญญา	เหตุผลล่าช้า / ความก้าวหน้า
4. อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.เชียงใหม่	14/2562 01/03/2562 สิ้นสุด 10/05/2564 14 งวดงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างจึงทำให้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างล่าช้า 2. อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดงานที่ 4 และ 5 แต่จะต้องแก้ไขสัญญาเนื่องจากตามแบบแปลนกำหนดได้ก่อสร้างขึ้นตามตรง แต่พื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถก่อสร้างเป็นแนวตรงได้ตามแบบจึงจำเป็นต้องก่อสร้างเป็นแนวโค้งตามพื้นที่จริง 3. ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบและให้วิศวกรโยธา ระดับสามัญเป็นผู้รับรอง