



ความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 8

30 มิถุนายน 2569



มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติม ปี 69 ว 251 ลงวันที่ 10 เมษายน 2569

อ้างอิง: มติ ครม. (21 ต.ค. 68) และ คณะกรรมการติดตามฯ (10 มี.ค. 69)

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 68

เร่งเบิกจ่าย

ภายใน กันยายน 69

➡ หากไม่ทัน : **ตกพับ** ⚠

เงินเหลื่อมจ่ายสามารถนำมาใช้



เงินงบประมาณรายจ่าย ปี 69

รายการปีเดียว

ก่อนนี้เสร็จ ภายใน 30 เม.ย. 69

ต้องประกาศผู้ชนะ (สถานะ 5)

ช้าที่สุดวันที่ 20 เม.ย. 69

และเซ็นสัญญา (สถานะ 8)

ภายในวันที่ 30 เม.ย. 69

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมฯ

เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายใน 30 เม.ย. 69

ครอบคลุมค่าใช้จ่าย

- ฝึกอบรม
- ประชุม
- สัมมนา
- เบี้ยเลี้ยง
- ค่าที่พัก
- ค่าพาหนะ

**หากรายการปีเดียวลงนามไม่ทัน 30 เม.ย. 69
อาจถูกโอนงบกลับ**



งบลงทุน 2569 เขตสุขภาพที่ 8

รายการก่อสร้างใหม่ ทั้งหมด 14 รายการ

ลงนามแล้ว 10 รายการ

ล่าช้า 4 รายการ

(ผูกพัน 4 รายการ)

รายการครุภัณฑ์ ทั้งหมด 144 รายการ

ลงนาม 144 รายการ

เบิกจ่าย 120 รายการ

(ร้อยละ 83.33)

ติดตามผล



เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
www.cgd.go.th
ข้อมูลปรับปรุงทุกสัปดาห์



ติดต่อ
0 2127 7000 ต่อ 4838

โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ข้อมูล ณ 26 มิ.ย. 2569

หนองคาย

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างปีเดียว งบลงทุน ปี 2568												
ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 2 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 25 มิ.ย. 69
1	หนองคาย	รพ.รัตนวาปี	อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพ (ระดับปฐมภูมิ) เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น	13,479,000.00	2568	8 ส.ค. 68	24 มิ.ย. 69	6 (100%)	5 (53.15%)	6	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 5/6	-ส่งงานงวด 4 แล้ว เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.69 กกก.นัด ตรวจงานวันที่ 26 มิ.ย.69 -งานงวด 5 – 6 (สุดท้าย) แจ้งส่งมอบงานใน สัปดาห์หน้า (29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 69)

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2568												
ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 2 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 25 มิ.ย. 69
1	หนองคาย	รพ. โพนพิสัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	75,239,200.00	2568	7 ส.ค. 68	10 มี.ค. 70	6 (27.50%)	5 (23.50%)	15	งวดงานที่ 2-3 ก่อสร้างแล้วเสร็จ รอ ผลทดสอบตัวอย่างแท่งคอนกรีต จะส่งมอบ งาน วันที่ 27 เม.ย.69	ส่งมอบงานงวดที่ 1-4 แล้ว งวดที่ 5 ส่งมอบงาน 28 มิถุนายน 2569 (งบปี 2568 งวดที่ 1-5/ งบปี 2569 งวดที่ 6-9 ขอย้าย)
2	หนองคาย	รพร.ท่าบ่อ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัดและ ICU ขนาด 10 ชั้น	51,788,559.00	2568	28 มี.ค. 63	20 ส.ค. 66	19	19	19	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 19	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตรวจสอบระบบ วิศวกรรม งวดที่ 19 (สุดท้าย) สัญญาสิ้นสุด 20 สิงหาคม 2566 มูลค่า สัญญา 743,460,998.17 บาท ค่าปรับ 743,461.00 บาท/วัน คิดเป็นร้อยละ 18.70 ซึ่งค่าปรับเกินมูลค่า แล้ว อยู่ระหว่างหารือแนวทางการปรับ ผู้รับเหมา - คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายใน ส.ค. 69

หนองคาย

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างใหม่ งบลงทุน ปี 2569													
ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบที่ได้รับ จัดสรร	ปี ผูกพัน	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 2 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 25 มิ.ย. 69
1	หนองคาย	สสจ.หนองคาย	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น (โครงสร้างคานแผ่นดินไหว)	3,058,400.00	2569	1	2 ธ.ค. 68	30 มิ.ย. 69	6	2 (28.00%)	6	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1	- ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว - อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 2 - ได้ดำเนินการเร่งรัดผู้รับเหมาแล้ว - ค่าจ้างเนื่องจากผู้รับเหมาขาดแคลน คนงาน
2	หนองคาย	รพ. โพนพิสัย	ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน	12,900,500.00	2569	1	16 มิ.ย. 69	11 มิ.ย. 69	1	1	8	- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 28 พฤษภาคม 2569 คาดเรียก ทำสัญญา 11 มิถุนายน 2569	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	สถานะ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 2 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 25 มิ.ย. 69
3	หนองคาย	รพ. โพนพิสัย	ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย	6,962,300.00	2569	1	ก่อนประกาศ	- ได้รับหนังสือแจ้งจาก สป. ที่ สธ 0207.03/14949 ลว. 4 มิ.ย. 2569 เรื่องแจ้งจัดสรรงบประมาณ 2569 (เงินเหลือจ่าย)	- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง และเร่งรัด ลงนามในสัญญา

หนองบัวลำภู

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างปีเดียว งบลงทุน ปี 2568

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลง นามสัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 2 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 25 มิ.ย. 69
1	หนองบัวลำภู	รพ.โนนสัง	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น	7,777,000.00	2568	27 มิ.ย. 68	21 เม.ย. 69	6 (100%)	5 (62.00%)	6	อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างงวดที่ 6 คาดว่าจะส่งงาน ภายใน 30 มิถุนายน 2569 สาเหตุความล่าช้าคือขาดแคลนแรงงาน คนงานเข้าวันละ 7-8 คน/วัน และสภาพคลอง	1. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 5 วันที่ 4 มิ.ย. 69 ตรวจรับ วันที่ 12 มิ.ย. 69 2. งวดที่ 6 ส่งมอบงาน 17 มิ.ย. 69 นัดตรวจรับ 29 มิ.ย. 69

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2564 - 2568

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 2 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 25 มิ.ย. 69
2	หนองบัวลำภู	รพ.สุวรรณคูหา	อาคารทันตกรรม 8 ยูนิต 1 ชั้น	25,147,900.00	2568	8 ม.ค. 69	4 ธค. 69	2 (15.30%)	1 (7.65%)	8	อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างงวดที่ 1 อาจมีความล่าช้าเนื่องจากงวดงานที่ 1 อยู่ในส่วนของกรก่อสร้างฐานราก งบฯปี 2568 สามารถเบิกจ่ายหมดภายใน กันยายน 2569 ส่วนงบฯปี 2569 จะสามารถเบิกจ่ายได้อีก 2 งวดงาน	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่2 ครบกำหนด 8 พ.ค 69

หนองบัวลำภู

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างใหม่ งบลงทุน ปี 2569

รวมทั้งสิ้น 2 รายการ * ลงนาม 1 รายการ * ยังไม่ลงนาม 1 รายการ

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบที่ได้รับ จัดสรร	ปี ผูกพัน	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 2 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 25 มิ.ย. 69
1	หนองบัวลำภู	รพ.สุวรรณคูหา	อาคารจ่ายกลาง 1 ชั้น	9,626,600.00	2569	1	28 เม.ย. 69	9 ม.ค. 70	1	1	6	ลงนามสัญญา 24 เม.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 1 ครบกำหนดงวดที่ 1 ครบกำหนดส่งงานวันที่ 23 มิถุนายน 2569

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	สถานะ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 2 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 25 มิ.ย. 69
2	หนองบัวลำภู	รพ.ศรีบุญเรือง	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) 5 ชั้น	110,941,000.00	2569	3	ก่อนประกาศ	อยู่ระหว่าง ขอความเห็นชอบราคากลางจากงบประมาณจากสำนักงบประมาณ พร้อมดำเนินการเอกสารประกวดราคาไม่ครบถ้วน ลงร่างประกาศฯ คาดว่าจะลงนามภายใน กรกฎาคม 2569	1.ยกเลิกประกาศราคาเนื่องจากแบบเอกสารประกวดราคาไม่ครบถ้วน 2.ประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้างและราคากลาง วันที่ 24 มิ.ย.69 3. รายงานผลราคากลาง ภายใน ที่ 30 มิ.ย.69 หมายเหตุ : สำนักงบฯ ดึงงบคืน 5% ของ วงเงิน (5.5 ลบ.) และจะโอนกลับในในงบปี ถัดไป ทั้งนี้ พิจารณาจากการบริหารสัญญา

TIMELINE

การจัดซื้อจัดจ้าง

หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น
(จำนวน 114 เตียง)

โรงพยาบาลศรีบุญเรือง
ราคา 110,941,000.00 บาท

รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาทำการ	แผนการดำเนินงาน (ว/ด/ป)
☒ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	3 กันยายน 2568
☒ ยกเลิกประกาศแต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	1	17 มิถุนายน 2569
☒ - ประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง (TOR)	1	24 มิถุนายน 2569
☒ - รายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง (TOR)		
☒ - เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ		
☒ เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์	3	30 มิถุนายน 2569
☐ รายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา	1	3 กรกฎาคม 2569
☐ เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง วงเงินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป	20	3- 30 กรกฎาคม 2569
☐ ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	31 กรกฎาคม 2569
☐ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา	3	3-5 สิงหาคม 2569
☐ ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและจะระยะเวลาก่อสร้าง ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (กรณีราคากลางใหม่)	14	6-24 สิงหาคม 2569
☐ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP/ ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน	1	6 สิงหาคม 2569
☐ เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	7-18 สิงหาคม 2569
☐ ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	7	19-27 สิงหาคม 2569

บึงกาฬ

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2564 - 2568

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 2 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 25 มิ.ย. 69
1	บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและ อุบัติเหตุฉุกเฉิน 7 ชั้น	393,947,100.00	2564	22 มี.ค. 67	18 ต.ค. 69	20 (85.10%)	17 (74.82%)	23	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงานงวดที่ 15 โดยขอ สนับสนุนงบฯจาก รพ.อุดรธานี และ ดำเนินงานก่อสร้างงวดที่ 16-17 คาดว่าจะส่ง งาน งวดที่ 16 ภายใน 16 มิถุนายน 2569 (งบ ฯปี 2568-2569 เบิกจ่ายหมดแล้ว) โดยผู้รับ จ้างแจ้งการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน มีนาคม 2570	อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 17 ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากปัจจุบันผู้ว่าจ้าง ดำเนินการส่งขอรับสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ แต่ยังไม่ได้รับการ จัดสรรมาแต่อย่างใด ตามหนังสือ ศาลา กลางจังหวัดบึงกาฬ ที่ บก 0033/3369 ลว. 28 เม.ย. 69

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างใหม่ งบลงทุน ปี 2569

รวมทั้งสิ้น 1 รายการ * ยังไม่ลงนาม

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	สถานะ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 2 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 25 มิ.ย. 69
1	บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	ท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร /วัน	37,732,000.00	2569	2	ประกาศ	อยู่ระหว่างเสนอผู้ฯ ลงนามในประกาศ และรอ อนุมัติความเห็นชอบราคากลาง ถึงจะลงนามใน สัญญาได้ คาดว่าลงนามในสัญญาภายใน กรกฎาคม 2569	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาได้แก่ กิจการค้า ร่วมทีพีจี ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 29,950,000 บาท เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 69 อยู่ระหว่างเรียกผู้ชนะเข้าลงนามในสัญญา - คาดว่าจะลงนามได้ภายใน 15 ก.ค. 69

TIMELINE

การจัดซื้อจัดจ้าง

ท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร /วัน

โรงพยาบาลบึงกาฬ
ราคา 37,732,000.00 บาท

วันที่	การดำเนินงาน
1 พ.ค. 69	ยื่นเสนอราคา
ต้นเดือน มิ.ย. 69	ประกาศผู้ชนะ
7 วันทำการ หลังประกาศ	เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ (กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียวและมีคุณสมบัติถูกต้อง ไม่ต้องเว้นอุทธรณ์ สามารถเรียกทำสัญญาได้เลย)
15 ก.ค. 69	ลงนามในสัญญา (กรณีไม่มีอุทธรณ์)

สกลนคร

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2567 - 2568

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 2 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 25 มิ.ย. 69
1	สกลนคร	รพ.พระ อาจารย์มั่น ภูริทัตโต	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	69,279,600.00	2567	12 มิ.ย. 68	5 ก.ย. 69	8 (68.20%)	8 (68.20%)	10	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 6	- งานงวดที่ 7 ส่งมอบงานจริง วันที่ 15 มิ.ย.69 ตรวจการจ้าง 18 มิ.ย.69 อยู่ระหว่าง เสนอรายงานผลตรวจการจ้าง - อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 8 (ครบกำหนด ส่งมอบ 17 มิ.ย.69)
2	สกลนคร	รพ.พังโคน	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน บำบัดรักษาและสำนักงาน 4 ชั้น	324,800,000.00	2567	14 ม.ค. 69	29 ธ.ค. 71	1 (4.06%)	1 (4.06%)	19	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 1 ขึ้นตอน การต่อเสาเข็ม คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 1 ภายใน 30 มิถุนายน 2569 (ล่าช้า 2 สัปดาห์) งวดที่ 2 กำหนดส่งงาน 12 สิงหาคม 2569 งวดที่ 3/ 11 ตุลาคม 2569 ในงบประมาณปี 2569 คาดว่าจะส่งงานได้ 2 งวด งาน หากดำเนินการงบประมาณปี 2569 ไม่ทันจะ ทำเรื่องขอขยาย
3	สกลนคร	รพ.พังโคน	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)	108,861,600.00	2568	26 ส.ค. 68	15 ก.ย. 70	5 (22.20%)	5 (22.20%)	14	งวดงาน 3 จะส่งมอบ 17 เม.ย. 69 (ก่อน กำหนด) กำหนดการคือ 23 เม.ย. 69 อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 4 คิดเป็น 6% ของงวดงาน	งานงวดที่ 4 ส่งมอบงานแล้ว 23 มิ.ย.69 ตรวจการจ้างวันที่ 25 มิ.ย.69 อยู่ระหว่าง เสนอรายงานผลตรวจการจ้าง - อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 5 งบฯปี 2568 ที่ไม่สามารถขยายได้สามารถ เบิกจ่ายได้ทันภายใน สิงหาคม 2569

สกลนคร

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างใหม่ งบลงทุน ปี 2569

รวมทั้งสิ้น 2 รายการ * ลงนาม 1 รายการ * ยังไม่ลงนาม 1 รายการ

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบที่ได้รับจัดสรร	ปีผูกพัน	วันที่ลงนามสัญญา	วันที่สิ้นสุดก่อสร้าง	งวดงานตามแผน	งวดงานปัจจุบัน	งวดงานทั้งหมด	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 2 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 25 มิ.ย. 69
1	สกลนคร	รพ.สกลนคร	ปรับปรุงห้องสวนหัวใจและหลอดเลือดเพื่อการผ่าตัด (Hybrid Operating Theatre)	18,409,200.00	2569	1	25 ก.พ. 69	23 ก.ย. 69	2 (30.00%)	3 (60.00%)	4	ส่งมอบงวดงานที่ 2 แล้ว เป็นไปตามแผนงาน คาดว่าแล้วเสร็จภายใน 23 กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 3

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบที่ได้รับจัดสรร	ปีผูกพัน	สถานะ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 2 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 25 มิ.ย. 69
2	สกลนคร	รพ.สกลนคร	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา 10 ชั้น	662,742,800.00	2569	4	ก่อนประกาศ	กำหนดขึ้นราคา วันที่ 27 เม.ย. 69	อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา ผู้เสนอราคาต่ำสุด บริษัทพุดเทชะ เสนอราคา 617,000,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ อำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นอำนาจปลัดกระทรวงสาธารณสุข

TIMELINE

การจัดซื้อจัดจ้าง

อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก
และบำบัดรักษา 10 ชั้น

โรงพยาบาลสกลนคร
ราคา 662,742,800.00 บาท
(ผูกพัน 4 ปี)

วันที่	การดำเนินงาน
27 เม.ย. 69	ยื่นเสนอราคา
3 ก.ค. 69	ประกาศผู้ชนะ
3 ก.ค. - 14 ก.ค. 69	เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ (กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียวและมีคุณสมบัติถูกต้อง ไม่ต้องเว้นอุทธรณ์ สามารถเรียกทำสัญญาได้เลย)
11 ส.ค. 69	ลงนามในสัญญา (กรณีไม่มีอุทธรณ์)
13 ส.ค. 69	ส่งมอบสถานที่

อุดรธานี

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2568

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 2 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 25 มิ.ย. 69
1	อุดรธานี	รพ.อุดรธานี	อาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้น และ 1 ชั้น ใต้ดิน	537,170,000.00	2568	17 ก.ย. 68	22 ส.ค. 71	6 (12.41%)	5 (9.73%)	34	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 5 จนปี 2568 ที่เบิกจ่ายไม่ทันโอน เปลี่ยนแปลงให้ รพ.บึงกาฬ ส่วน จนปี 2569 ทำขอขยายเวลา	อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 5 1. งานขนดิน ปัญหา ฝุ่น และดินที่หล่นหน้าไซต์งาน ,ถนน สถานะ ให้ความร่วมมือและดำเนินการแล้ว 2. งานสูบน้ำ ปัญหา สูบน้ำที่มีดินโคลนลงท่อสาธารณะ สถานะ ยังไม่ได้รับการแก้ไข แต่จะดำเนินการหลังจาก เสร็จงานชั้นใต้ดิน 3. อาคารข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบต่อการก่อสร้างงาน ฐานราก ปัญหา พบรอยต่อแยกระหว่างขอบผนังห้องน้ำ ปลุกถ่ายอวัยวะชั้น1อาคารศัลยกรรม สถานะ อยู่ระหว่าง ดำเนินการแก้ไข

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างใหม่ งบลงทุน ปี 2569

รวมทั้งสิ้น 2 รายการ * ลงนาม 1 รายการ * ยังไม่ลงนาม 1 รายการ

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบที่ได้รับ จัดสรร	ปี ผูกพัน	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 2 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 25 มิ.ย. 69
1	อุดรธานี	รพ.ทุ่งฝน	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 3 ชั้น	38,594,600.00	2569	2	22 เม.ย. 69	20 ก.ค. 71	1 (3.01%)	1 (3.01%)	11	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 1 นัดตรวจผังก่อสร้างเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 เป็นไปตามงวดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1 อยู่ในขั้นตอนการเจาะเสาเข็ม นัดส่งมอบ 15 ก.ค. 69

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	สถานะ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 2 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 25 มิ.ย. 69
2	อุดรธานี	รพร.บ้านดุง	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน วินิจัยรักษา 8 ชั้น	629,136,800.00	2569	3	ก่อนประกาศ	ร่าง ประกาศเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผู้ว่าฯ ลง นามในประกาศประกวดราคา คาดว่าจะขึ้นประกาศ ได้ภายใน 22 พฤษภาคม 2569 คาดว่าจะลงนามได้ ภายใน 3 สิงหาคม 2569	อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวด ราคา ซึ่งจะประชุม กกก.ในวันที่ 26 มิ.ย. 69

TIMELINE

การจัดซื้อจัดจ้าง

อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
 วินิจฉัยรักษา 8 ชั้น

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
 ราคา 629,136,800.00 บาท
 (ผูกพัน 3 ปี)

วันที่	การดำเนินงาน
22-เม.ย.-69	ขอความเห็นชอบราคากลาง
22-เม.ย.-69	รายงานขอจ้าง
28 เม.ย. - 1 พ.ค. 69 (3 วันทำการ)	ประกาศเผยแพร่ ร่าง TOR
7-พ.ค.-69	รายงานผลการรับฟังการเผยแพร่ร่าง TOR
12 พ.ค. - 12 มิ.ย. 69 (20 วันทำการ)	ประกาศประกวดราคา e-bidding
15-มิ.ย.-69	เสนอราคา
22-มิ.ย.-69	ตรวจสอบความถูกต้องของหลักคำประกัน สัญญากรณีผู้ยื่นข้อเสนอ นำพันธบัตรรัฐบาล ไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงิน หรือบริษัทหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกัน การเสนอราคา
23-มิ.ย.-69	ประชุมคกก.พิจารณาผลการประกวดราคา
26-มิ.ย.-69	ขออนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างที่อยู่ในอำนาจ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
13-ก.ค.-69	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
14 - 22 ก.ค. 69 (7 วันทำการ)	เว้นระยะอุทธรณ์ (กรณีมีผู้เสนอราคาราย เดียว และมีคุณสมบัติถูกต้อง ไม่ต้องเว้น ระยะอุทธรณ์ สามารถเรียกทำสัญญาได้)
3-ส.ค.-69	ลงนามสัญญา (กรณีไม่มีอุทธรณ์ ทั้งนี้ จะต้องได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2569 แล้ว)
4 ส.ค. 69 - 3 ส.ค. 72 (1,095 วัน)	บริหารสัญญาจนแล้วเสร็จ

นครพนม

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2567												
ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 2 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 25 มิ.ย. 69
1	นครพนม	รพ.นาหว้า	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว)	66,494,900.00	2567	17 ก.ย. 68	11 ธ.ค. 69	6 (38.80%)	7 (42.80%)	10	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 4	เบิกจ่ายงวดงานที่ 6 แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 7
	นครพนม	รพ.ศรีสงคราม	อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง 2 ชั้น (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	47,936,000.00	2567	14 มี.ค. 68	9 ก.ย.69	8 (100%)	5 (67.00%)	8	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 5 ส่งมอบ งาน 31 พฤษภาคม 2569 ค่าปรับเกิน 10% และจังหวัดจะประชุมประเมินผู้รับจ้าง ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน ภายในสัปดาห์ หน้า	- เบิกจ่ายงวดงานที่ 4 แล้ว นัดตรวจรับงวดงานที่ 5 วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 - ไม่มีการขยายสัญญา แต่มีการผ่อนปรน ได้ถึง 9 ก.ย. 69

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างใหม่ งบลงทุน ปี 2569													
ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบที่ได้รับ จัดสรร	ปี ผูกพัน	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 2 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 25 มิ.ย. 69
1	นครพนม	รพ.นาหว้า	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 1 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	13,208,000.00	2569	1	2 มี.ค. 69	27 ธ.ค. 69	1 (4.22%)	2 (14.97%)	8	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1	นัดตรวจรับงวดงานที่ 1 - 2 วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ปัจจุบันรอลงนาม ขอทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา กรณีหักคืบหน้าค่าเสาเข็ม

เลย

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2564 - 2568													
ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 2 มิ.ย. 69		การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 25 มิ.ย. 69
1	เลย	รพ.วังสะพุง	หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	157,166,600.00	2567	9 ม.ค. 68	7 ธ.ค. 69	13 (33.70%)	8 (18.20%)	20	อยู่จบฯปี 2568 เบิกจ่ายหมดแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการงวดงานที่ 6 ค่าซ้ำเนื่องจาก ผู้รับเหมามีหลายไซต์งาน ผู้รับเหมาขึ้นชั้น สามารถดำเนินการควบงวดงานได้ถึงงวดที่ 10ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 6		ส่งงานงวดที่ 6 – 16 มิ.ย. 69 รอตรวจรับงานงวดที่ 7 วันที่ 10 ก.ค. 69 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 8

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างใหม่ งบลงทุน ปี 2569														
ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบที่ได้รับ จัดสรร	ปี ผูกพัน	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 2 มิ.ย. 69		การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 25 มิ.ย. 69
1	เลย	รพ.นาแห้ว	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 1 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	13,208,000.00	2569	1	26 พ.ย. 68	28 ก.ย. 69	4 (39.46%)	3 (28.67%)	8	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1		ตรวจรับงานงวดที่ 1-2 วันที่ 22 มิ.ย. 69 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 3
2	เลย	รพ.ผาขาว	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง 1 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	30,610,800.00	2569	2	4 ก.พ. 69	18 ม.ค. 70	3 (32.48%)	3 (32.48%)	8	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 3 เป็นไปตามแผนงาน
3	เลย	รพ.ภูหลวง	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง 1 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	30,610,800.00	2569	2	10 ก.พ. 69	23 ม.ค. 70	2 (16.24%)	1 (7.38%)	8	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 1 เนื่องจากการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า 106ชั้นตอนทำรากฐาน วัน จึงต้องคืนวันให้กับผู้รับเหมา สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน เมษายน 2570		อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ งบลงทุน ปี 2569

จังหวัดที่เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ

เขต 8 จำนวน 24 รายการ

สกลนคร 8 รายการ

นครพนม 1 รายการ

หนองคาย 14 รายการ

หนองบัวลำภู 1 รายการ

หน่วยงาน	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์				เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ณ 20 พ.ค. 69	ร้อยละเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ณ 19 มิ.ย. 69
	รายการ	ประกาศ	รอลงนาม	ลงนามในสัญญา		
เขต 8	144	0	0	144	120	83.33
อุดรธานี	18	0	0	18	18	100.00 ✓
- สสจ.อุดรธานี	16			16	16	
- รพ.อุดรธานี	1			1	1	
- รพ.กุมภวาปี	1			1	1	
- รพ.บ้านผือ	0					
สกลนคร	47	0	0	47	39	82.98
- สสจ.สกลนคร	22			22	22	
- รพ.สกลนคร	19			19	14	
- รพร.สว่างแดนดิน	4			4	1	
- รพ.วานรนิวาส	2			2	2	
นครพนม	14	0	0	14	13	92.86
- สสจ.นครพนม	10			10	10	
- รพ.นครพนม	4			4	3	
เลย	12	0	0	12	12	100.00 ✓
- สสจ.เลย	8			8	8	
- รพ.เลย	4			4	4	
หนองคาย	33	0	0	33	19	57.58
- สสจ.หนองคาย	12			12	12	
- รพ.หนองคาย	1			1	1	
- รพร.ท่าบ่อ	20			20	6	
หนองบัวลำภู	10	0	0	10	9	90.00
- สสจ.หนองบัวลำภู	8			8	8	
- รพ.หนองบัวลำภู	2			2	1	
บึงกาฬ	10	0	0	10	10	100.00 ✓
- สสจ.บึงกาฬ	8			8	8	
- รพ.บึงกาฬ	2			2	2	

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

สนบ.8 ประชุมติดตามความก้าวหน้า
ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

กบรส. ดึงข้อมูลรายงานผู้บริหาร
ทุกวันพุธ เวลา 12.00 น.

รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ผ่าน
“โปรแกรมบริหารงบลงทุน” กันที่
หลังจากเสร็จสิ้นแต่ละขั้นตอนๆ



THANK YOU