



ความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 8

23 กรกฎาคม 2569



มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติม ปี 69 ว 251 ลงวันที่ 10 เมษายน 2569

อ้างอิง: มติ ครม. (21 ต.ค. 68) และ คณะกรรมการติดตามฯ (10 มี.ค. 69)

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 68

เร่งเบิกจ่าย

ภายใน กันยายน 69

➡ หากไม่ทัน : **ตกพับ** ⚠

เงินเหลื่อมจ่ายสามารถนำมาใช้



เงินงบประมาณรายจ่าย ปี 69

รายการปีเดียว

ก่อนนี้เสร็จ ภายใน 30 เม.ย. 69

ต้องประกาศผู้ชนะ (สถานะ 5)

ช้าที่สุดวันที่ 20 เม.ย. 69

และเซ็นสัญญา (สถานะ 8)

ภายในวันที่ 30 เม.ย. 69

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมฯ

เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายใน 30 เม.ย. 69

ครอบคลุมค่าใช้จ่าย

- ฝึกอบรม
- ประชุม
- สัมมนา
- เบี้ยเลี้ยง
- ค่าที่พัก
- ค่าพาหนะ

**หากรายการปีเดียวลงนามไม่ทัน 30 เม.ย. 69
อาจถูกโอนงบกลับ**



งบลงทุน 2569 เขตสุขภาพที่ 8

รายการก่อสร้างใหม่ ทั้งหมด 14 รายการ

ลงนามแล้ว 10 รายการ

ล่าช้า 4 รายการ

(ผูกพัน 4 รายการ)

รายการครุภัณฑ์ ทั้งหมด 144 รายการ

เบิกจ่ายครบ 144 รายการ

(ร้อยละ 100)

ติดตามผล



เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
www.cgd.go.th
ข้อมูลปรับปรุงทุกสัปดาห์



ติดต่อ
0 2127 7000 ต่อ 4838

โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ข้อมูล ณ 20 ก.ค. 2569

หนองคาย

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างปีเดียว งบลงทุน ปี 2568														
ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 26 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 8 ก.ค. 69
1	หนองคาย	รพ.รัตนวาปี	อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพ (ระดับปฐมภูมิ) เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น	13,479,000.00	2568	8 ส.ค. 68	24 มิ.ย. 69	6 (100%)	6 (100%)	6	6,450,367.99	7,028,632.01	- อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานงวด 5 – 6 (สุดท้าย) แจ้งส่งมอบงานในสัปดาห์หน้า (29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 69)	- เบิกจ่ายงวดที่ 5 - ตรวจรับงานงวดที่ 6 – 6 ก.ค. 69

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2568														
ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 26 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 8 ก.ค. 69
1	หนองคาย	รพ.โพธิพิสัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	75,239,200.00	2568	7 ส.ค. 68	10 มี.ค. 70	8 (38.00%)	5 (23.50%)	15	14,243,400.00	60,995,800.00	ส่งมอบงานงวดที่ 1-4 แล้ว งวดที่ 5 ส่งมอบงาน 28 มิถุนายน 2569 (งบปี 2568 งวดที่ 1-5/ งบปี 2569 งวดที่ 6-9 ขอยกขาย)	- เบิกจ่ายงวดที่ 4 - อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 5-6
2	หนองคาย	รพร.ท่าบ่อ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัดและ ICU ขนาด 10 ชั้น	51,788,559.00	2568	28 มี.ค. 63	20 ส.ค. 66	19	19	19	0	51,788,559.00	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตรวจสอบระบบวิศวกรรม งวดที่ 19 (สุดท้าย) สัญญาสิ้นสุด 20 สิงหาคม 2566 มูลค่าสัญญา 743,460,998.17 บาท ค่าปรับ 743,461.00 บาท/วัน คิดเป็นร้อยละ 18.70 ซึ่งค่าปรับเกินมูลค่าแล้ว อยู่ระหว่างหารือแนวทางการปรับผู้รับเหมา - คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน ส.ค. 69	(เสี่ยงพับ) - อยู่ระหว่างดำเนินงานตรวจสอบระบบวิศวกรรม งวดที่ 19 (สุดท้าย) - คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน ส.ค. 69

หนองคาย

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างใหม่ งบลงทุน ปี 2569

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 26 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 8 ก.ค. 69
1	หนองคาย	สสจ.หนองคาย	บ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับสูง 2 ชั้น (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว)	3,058,400.00	2569	1	2 ธ.ค. 68	30 มิ.ย. 69	6 (100%)	2 (28.00%)	6	0	3,058,400.00	- ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว - อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 2 - ได้ดำเนินการเร่งรัดผู้รับเหมา แล้ว - ค่าจ้างเนื่องจากผู้รับเหมาขาด แคลนคนงาน	- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 1 - อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 2
2	หนองคาย	รพ. โพนพิสัย	ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลอง วนเวียน ขนาด 250 ลูกบาศก์ เมตร/วัน	12,900,500.00	2569	1	16 มิ.ย. 69	11 มิ.ย. 69	1	1	8	0	12,900,500.00	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	สถานะ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 26 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 8 ก.ค. 69
3	หนองคาย	รพ. โพนพิสัย	ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย	6,962,300.00	2569	1	ก่อนประกาศ	- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง และเร่งรัด ลงนามในสัญญา	- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง และเร่งรัด ลงนามในสัญญา

หนองบัวลำภู

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างปีเดียว งบลงทุน ปี 2568														
ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 26 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 8 ก.ค. 69
1	หนองบัวลำ ภู	รพ.โนนสัง	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น	7,777,000.00	2568	27 มิ.ย. 68	21 เม.ย. 69	6 (100%)	6 (100%)	6	4,821,740.00	2,955,260.00	1. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 5 วันที่ 4 มิ.ย. 69 ตรวจรับ วันที่ 12 มิ.ย. 69 2. งวดที่ 6 ส่งมอบงาน 17 มิ.ย. 69 นัดตรวจรับ 29 มิ.ย. 69	1. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 5 วันที่ 4 มิถุนายน 2569 - กรรมการตรวจรับ วันที่ 12 มิถุนายน 2569 2. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2569 - ตรวจรับงานงวดสุดท้ายงวดที่ 6 วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 3. เบิกจ่ายงวดที่ 4

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2568														
ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 26 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 8 ก.ค. 69
2	หนองบัวลำ ภู	รพ.สุวรรณคูหา	อาคารทันตกรรม 8 ยูนิต 1 ชั้น	25,147,900.00	2568	8 ม.ค. 69	4 ธค. 69	3 (36.35%)	2 (7.65%)	8	1,859,238.63	23,288,661.37	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่2 ครบกำหนด 8 พ.ค 69	- เบิกจ่ายงวดที่ 1 - อยู่ระหว่างส่งมอบงานก่อสร้างงวด ที่ 2 รอผลทดสอบคอนกรีตจึงจะส่ง งานงวดที่ 2 ได้ - คาดว่าส่งมอบงานได้ประมาณวันที่ 10 กรกฎาคม 2569

หนองบัวลำภู

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างใหม่ งบลงทุน ปี 2569

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 26 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 8 ก.ค. 69
1	หนองบัวลำ ภู		รพ.สุวรรณคูหาอาคารจ่ายกลาง 1 ชั้น	9,626,600.00	2569	1	28 เม.ย. 69	9 ม.ค. 70	2 (38.00%)	2 (38.00%)	6	0	9,626,600.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 1 ครบกำหนดงวดที่ 1 ครบ กำหนดส่งงานวันที่ 23 มิถุนายน 2569	- อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 คาดว่าจะส่งมอบงานได้ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 - อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 2

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	สถานะ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 26 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 8 ก.ค.69
2	หนองบัวลำภู	รพ.ศรีบุญเรือง	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) 5 ชั้น	110,941,000.00	2569	3	ก่อนประกาศ	1.ยกเลิกประกาศราคาเนื่องจากแนบเอกสาร ประกวดราคาไม่ครบถ้วน 2.ประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้างและราคากลาง วันที่ 24 มิ.ย.69 3. รายงานผลราคากลาง ภายใน ที่ 30 มิ.ย.69 หมายเหตุ : สำนักงบฯ ดึงงบคืน 5% ของวงเงิน (5.5 ลบ.) และจะโอนกลับในในงบปีถัดไป ทั้งนี้ พิจารณาจากการบริหารสัญญา	- อยู่ระหว่างลงร่างประกาศพร้อมร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้าง วันที่ 6 - 8 ก.ค. 69 - คาดว่าจะดำเนินการขึ้นเสนอราคาและได้ผู้ ชนะและลงนามในสัญญา ภายในเดือน กันยายน 2569

TIMELINE

การจัดซื้อจัดจ้าง

หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น
(จำนวน 114 เตียง)

โรงพยาบาลศรีบุญเรือง
ราคา 110,941,000.00 บาท

รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาทำการ	แผนการดำเนินงาน (ว/ด/ป)
✓ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	3 กันยายน 2568
✓ ยกเลิกประกาศแต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	1	17 มิถุนายน 2569
✓ - ประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง (TOR)	1	24 มิถุนายน 2569
✓ - รายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง (TOR)		
✓ - เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ		
✓ เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์	3	30 มิถุนายน 2569
☐ รายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา	1	3 กรกฎาคม 2569
☐ เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง วงเงินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป	20	3- 30 กรกฎาคม 2569
☐ ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	31 กรกฎาคม 2569
☐ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา	3	3-5 สิงหาคม 2569
☐ ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและจะระยะเวลาก่อสร้าง ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (กรณีราคากลางใหม่)	14	6-24 สิงหาคม 2569
☐ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP/ ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน	1	6 สิงหาคม 2569
☐ เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	7-18 สิงหาคม 2569
☐ ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากระยะเวลาอุทธรณ์	7	19-27 สิงหาคม 2569

บึงกาฬ

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2564

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 26 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 8 ก.ค. 69
1	บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน 7 ชั้น	393,947,100.00	2564	22 มี.ค. 67	27 ต.ค. 69	21 (88.19%)	17 (74.82%)	23	1	242,319,180.55	151,627,919.45	อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 17 ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจาก ปัจจุบันผู้ว่าจ้างดำเนินการส่ง ขอรับสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ แต่ยัง ไม่ได้การจัดสรรมาแต่อย่างใด ตามหนังสือ ศาลากลางจังหวัด บึงกาฬ ที่ บก 0033/3369 ลว. 28 เม.ย. 69	- อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งวด ที่ 17 ค่าช้ากว่าสัญญา 198 วัน <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> : ผู้รับจ้างขาด สภาพคล่อง เนื่องจากรอรับการ สนับสนุน งบประมาณ.จากสำนักงาน งบประมาณ ตามหนังสือ ศาลา กลางจังหวัดบึงกาฬ ที่ บก 0033/3369 ลว. 28 เม.ย. 2569 - ตามงวดงานที่ผู้รับจ้างส่งเบิก = 263,078,468.00 บาท เบิกจ่ายตามงบประมาณที่มี = 242,319,180.55 บาท (รอรับการสนับสนุน งบปร. จาก สำนักงานงบประมาณ = 20,759,287.45 บาท)

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างใหม่ งบลงทุน ปี 2569

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	สถานะ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 26 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 8 ก.ค.69
1	บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	ท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร /วัน	37,732,000.00	2569	2	ประกาศ	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาได้แก่ กิจการค้าร่วมทีพี จี ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 29,950,000 บาท เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 69 อยู่ระหว่างเรียกผู้ชนะเข้าลงนามในสัญญา - คาดว่าจะลงนามได้ภายใน 15 ก.ค. 69	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างเข้ามาลง นามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 คาดว่าผู้ว่าจ้างลงนามในสัญญา ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 พร้อมส่งมอบพื้นที่ให้ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2569

TIMELINE

การจัดซื้อจัดจ้าง

ท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร /วัน

โรงพยาบาลบึงกาฬ
ราคา 37,732,000.00 บาท

วันที่	การดำเนินงาน
1 พ.ค. 69	ยื่นเสนอราคา
ต้นเดือน มิ.ย. 69	ประกาศผู้ชนะ
7 วันทำการ หลังประกาศ	เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ (กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียวและมีคุณสมบัติถูกต้อง ไม่ต้องเว้นอุทธรณ์ สามารถเรียกทำสัญญาได้เลย)
15 ก.ค. 69	ลงนามในสัญญา (กรณีไม่มีอุทธรณ์)

สกลนคร

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2567-2568

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 26 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 9 ก.ค. 69
1	สกลนคร	รพ.พระอาจารย์ มั่น ภูริทัตโต	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	69,279,600.00	2567	12 มิ.ย. 68	5 ก.ย. 69	8 (68.20%)	8 (68.20%)	10	35,028,240.00	34,251,360.00	- งานงวดที่ 7 ส่งมอบงานจริง วันที่ 15 มิ.ย.69 ตรวจการจ้าง 18 มิ.ย.69 อยู่ระหว่างเสนอรายงาน ผลตรวจการจ้าง - อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 8 (ครบกำหนด ส่งมอบ 17 มิ.ย.69)	- เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 7 วันที่ 6 ก.ค.69 งบ 68 เบิกจ่ายครบหมดแล้ว งบ 69 เป็นเงิน 35,561,531.15 บาท คงเหลือ 3 งวดงาน (งวด 8 - 10) - อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 8 เป็น เงิน 15,209,520 บาท (ครบกำหนด ส่งมอบ 17 มิ.ย.69) คาดว่าจะส่งมอบงาน งวดที่ 8 ไม่เกิน ก.ค.69
2	สกลนคร	รพ.พังโคน	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน บำบัดรักษาและ สำนักงาน 4 ชั้น	324,800,000.00	2567	14 ม.ค. 69	29 ธ.ค. 71	11 (36.82%)	1 (4.06%)	19	0	324,800,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 1 คาดว่าจะส่งงานได้ 2 งวดงาน หากดำเนินการจบปี 2569 ไม่ ทันจะทำเรื่องขอขยาย	- อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 1 เป็นเงิน 11,497,920 บาท (ครบกำหนดส่ง มอบ 13 มิ.ย.69) ตามแผนผู้รับจ้าง คาดว่าจะส่งมอบ งานได้ ภายในเดือนสิงหาคม 69
3	สกลนคร	รพ.พังโคน	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)	108,861,600.00	2568	26 ส.ค. 68	15 ก.ย. 70	6 (27.80%)	5 (22.20%)	14	13,558,181.61	95,303,418.39	งานงวดที่ 4 ส่งมอบงานแล้ว 23 มิ.ย.69 ตรวจการจ้างวันที่ 25 มิ.ย.69 อยู่ระหว่างเสนอรายงาน ผลตรวจการจ้าง - อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงาน ที่ 5 งบปี 2568 ที่ไม่สามารถ ขยายได้สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายใน สิงหาคม 2569	- งานงวดที่ 4 ส่งมอบงานวันที่ 23 มิ.ย.69 ตรวจการจ้างวันที่ 25 มิ.ย.69 อยู่ระหว่างเสนอรายงานผลตรวจการ จ้าง - อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 5

สกลนคร

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างใหม่ งบลงทุน ปี 2569

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 26 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 8 ก.ค. 69
1	สกลนคร	รพ.สกลนคร	ปรับปรุงห้องสวนหัวใจและ หลอดเลือดเพื่อการผ่าตัด (Hybrid Operating Theatre)	18,409,200.00	2569	1	25 ก.พ. 69	23 ก.ย. 69	3 (60.00%)	3 (60.00%)	4	5,490,000.00	12,919,200.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงาน ที่ 3	- เบิกจ่ายงวดที่ 1 -2 - อยู่ระหว่างดำเนินการงวด งานที่ 3

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	สถานะ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 26 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 8 ก.ค.69
2	สกลนคร	รพ.สกลนคร	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา 10 ชั้น	662,742,800.00	2569	4	ก่อนประกาศ	อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา ผู้เสนอราคา ต่ำสุด บริษัทพุทธเดชะ เสนอราคา 617,000,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าเงิน งบประมาณ อำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นอำนาจ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	- อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา ผู้เสนอ ราคาต่ำสุด บริษัทพุทธเดชะ เสนอราคา 617,000,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าเงิน งบประมาณ อำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็น อำนาจปลัดกระทรวงสาธารณสุข

TIMELINE

การจัดซื้อจัดจ้าง

อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก
และบำบัดรักษา 10 ชั้น

โรงพยาบาลสกลนคร
ราคา 662,742,800.00 บาท
(ผูกพัน 4 ปี)

วันที่	การดำเนินงาน
27 เม.ย. 69	ยื่นเสนอราคา
3 ก.ค. 69	ประกาศผู้ชนะ
3 ก.ค. - 14 ก.ค. 69	เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ (กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียวและมีคุณสมบัติถูกต้อง ไม่ต้องเว้นอุทธรณ์ สามารถเรียกทำสัญญาได้เลย)
11 ส.ค. 69	ลงนามในสัญญา (กรณีไม่มีอุทธรณ์)
13 ส.ค. 69	ส่งมอบสถานที่

อุดรธานี

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2568

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 26 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 8 ก.ค. 69
1	อุดรธานี	รพ.อุดรธานี	อาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้น และ 1 ชั้น ใต้ดิน	537,170,000.00	2568	17 ก.ย. 68	22 ส.ค. 71	9 (19.00%)	6 (12.41%)	34	1	42,018,000	495,152,000.00	อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 5 1. งานขนดิน ปัญหา ฝุ่น และ ดินที่หล่นหน้าไซต์งาน,ถนน สถานะ ให้ความร่วมมือและ ดำเนินการแล้ว 2. งานสูบน้ำ ปัญหา สูบน้ำที่มี ดินโคลนลงท่อสาธารณะ สถานะ ยังไม่ได้รับการแก้ไข แต่จะดำเนินการหลังจากเสร็จ งานชั้นใต้ดิน 3. อาคารข้างเคียงที่ได้รับ ผลกระทบต่อการก่อสร้างงาน ฐานราก ปัญหา พบรอยต่อแยก ระหว่างขอบผนังห้องน้ำปลูก ถ่ายอ้วะชั้น1อาคารศัลยกรรม สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ แก้ไข	- เบิกจ่ายงวด 1-4 - ตรวจรับงานงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 กำลังเสนอ รายงานผลการตรวจรับและขอ เบิกเงิน - ปัจจุบันอยู่ในงวดงานที่ 6

อุดรธานี

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างใหม่ งบลงทุน ปี 2569

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 26 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 8 ก.ค. 69
1	อุดรธานี	รพ.ทุ่งฝน	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 3 ชั้น	38,594,600.00	2569	2	22 เม.ย. 69	20 ก.ค. 71	4 (25.80%)	1 (3.01%)	11	0	38,594,600.00	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1 อยู่ในขั้นตอนการเจาะเสาเข็ม นัดส่งมาบ 15 ก.ค. 69	- นัดตรวจงาน งวดที่ 1 - 25 ก.ค. 69
ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	สถานะ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 26 มิ.ย. 69				การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 8 ก.ค.69			
2	อุดรธานี	รพร.บ้านดุง	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน วินิจฉัยรักษา 8 ชั้น	629,136,800.00	2569	3	ก่อนประกาศ	อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคา ซึ่งจะประชุม คกก.ในวันที่ 26 มิ.ย. 69				- ประชุม คกก. พิจารณาผลการประกวดราคา วันที่ 26 มิ.ย. 69 - อยู่ระหว่างเสนอ ผวจ. ลงนาม			

TIMELINE

การจัดซื้อจัดจ้าง

อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
 วินิจฉัยรักษา 8 ชั้น

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
 ราคา 629,136,800.00 บาท
 (ผูกพัน 3 ปี)

วันที่	การดำเนินงาน
22-เม.ย.-69	ขอความเห็นชอบราคากลาง
22-เม.ย.-69	รายงานขอจ้าง
28 เม.ย. - 1 พ.ค. 69 (3 วันทำการ)	ประกาศเผยแพร่ ร่าง TOR
7-พ.ค.-69	รายงานผลการรับฟังการเผยแพร่ร่าง TOR
12 พ.ค. - 12 มิ.ย. 69 (20 วันทำการ)	ประกาศประกวดราคา e-bidding
15-มิ.ย.-69	เสนอราคา
22-มิ.ย.-69	ตรวจสอบความถูกต้องของหลักคำประกัน สัญญากรณีผู้ยื่นข้อเสนอ นำพันธบัตรรัฐบาล ไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงิน หรือบริษัทหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกัน การเสนอราคา
23-มิ.ย.-69	ประชุมคกก.พิจารณาผลการประกวดราคา
26-มิ.ย.-69	ขออนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างที่อยู่ในอำนาจ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
13-ก.ค.-69	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
14 - 22 ก.ค. 69 (7 วันทำการ)	เว้นระยะอุทธรณ์ (กรณีมีผู้เสนอราคาราย เดียว และมีคุณสมบัติถูกต้อง ไม่ต้องเว้น ระยะอุทธรณ์ สามารถเรียกทำสัญญาได้)
3-ส.ค.-69	ลงนามสัญญา (กรณีไม่มีอุทธรณ์ ทั้งนี้ จะต้องได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2569 แล้ว)
4 ส.ค. 69 - 3 ส.ค. 72 (1,095 วัน)	บริหารสัญญาจนแล้วเสร็จ

นครพนม

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2567

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 26 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 8 ก.ค. 69
1	นครพนม	รพ.นาหว้า	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	66,494,900.00	2567	17 ก.ย. 68	11 ธ.ค. 69	7 (42.80%)	7 (42.80%)	10	23,025,073.53	43,469,826.47	เบิกจ่ายงวดงานที่ 6 แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ งวดงานที่ 7	- อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 7
2	นครพนม	รพ.ศรีสงคราม	อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง 2 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	47,936,000.00	2567	14 มี.ค. 68	9 ก.ย.69	8 (100%)	6 (76.00%)	8	23,968,000.00	23,968,000.00	- เบิกจ่ายงวดงานที่ 4 แล้ว นัดตรวจรับงวดงานที่ 5 วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 - ไม่มีการขยายสัญญา แต่มีการ ผ่อนปรน ได้ถึง 9 ก.ย. 69	- เบิกจ่ายงวดที่ 5 - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 6

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างใหม่ งบลงทุน ปี 2569

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 26 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 8 ก.ค. 69
1	นครพนม	รพ.นาหว้า	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 1 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	13,208,000.00	2569	1	2 มี.ค. 69	27 ธ.ค. 69	3 (28.67%)	3 (14.97%)	8	0	13,208,000.00	นัดตรวจรับงวดงานที่ 1 - 2 วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 ปัจจุบันรอลงนามขอทำบันทึก ข้อตกลงแนบท้ายสัญญากรณี หักค้ำค่าเสาเข็ม	-อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง งวดที่ 3

เลย

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2567														
ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 26 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 8 ก.ค. 69
1	เลย	รพ.วังสะพุง	หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	152,448,998.00	2567	9 ม.ค. 68	7 ธ.ค. 69	15 (44.50%)	8 (18.20%)	20	20,580,614.72	131,868,383.28	ส่งงานงวดที่ 6 – 16 มิ.ย. 69 รอตรวจรับงานงวดที่ 7 วันที่ 10 ก.ค. 69 อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง งวดที่ 8	- อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง งวดที่ 8

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างใหม่ งบลงทุน ปี 2569															
ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 26 มิ.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 8 ก.ค. 69
1	เลย	รพ.นาแห้ว	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 1 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	12,543,585.41	2569	1	26 พ.ย. 68	28 ก.ย. 69	4 (39.46%)	3 (28.67%)	8	1,770,284.41	10,773,301.00	ตรวจรับงานงวดที่ 1-2 วันที่ 22 มิ.ย. 69 อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง งวดที่ 3	- เบิกจ่ายงวดที่ 2 - อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง งวดที่ 3
2	เลย	รพ.ผาขาว	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง 1 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	30,610,800.00	2569	2	4 ก.พ. 69	18 ม.ค. 70	4 (44.33%)	3 (32.48%)	8	906,921.13	25,748,360.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 3 เป็นไปตามแผนงาน	- เบิกจ่ายงวดที่ 1 - นัดตรวจรับ งวดที่ 2-15 ก.ค.69 - อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง งวดที่ 3
3	เลย	รพ.ภูหลวง	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง 1 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	27,880,000.00	2569	2	10 ก.พ. 69	23 ม.ค. 70	3 (32.48%)	1 (7.38%)	8	0	27,880,000.00	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1 ขั้นตอนทำรากฐาน	- ผู้รับจ้างอยู่ในระหว่างการ ก่อสร้างงวด 1 ได้รับการขยาย ระยะเวลาออกไปจำนวน 106 วัน เนื่องจาก รพ.ภูหลวง ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับ ผู้รับจ้างได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

สนบ.8 ประชุมติดตามความก้าวหน้า
ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

กบรส. ดึงข้อมูลรายงานผู้บริหาร
ทุกวันพุธ เวลา 12.00 น.

รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ผ่าน
“โปรแกรมบริหารงบลงทุน” กันที่
หลังจากเสร็จสิ้นแต่ละขั้นตอนๆ



THANK YOU