



ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 8

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2564 - 2568 ทั้งสิ้น 11 รายการ

ปี 2564 = 1 รายการ

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 20 ก.พ. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 11 มี.ค. 69
1	บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 7 ชั้น	393,947,100.00	2564	22 มี.ค. 67	26 ธ.ค. 69	18 (76.20%)	14 (64.20%)	23	ล่าช้า 5 งวดงาน	ดำเนินการถึงงวด 14 คิดเป็น 90% ของงวดงาน ตรวจรับงวดที่ 13-14 ในวันที่ 17 มี.ค. 69

ปี 2567 = 6 รายการ

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 20 ก.พ. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 11 มี.ค. 69
1	สกลนคร	รพ.พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	69,279,600.00	2567	12 มี.ย. 68	5 ก.ย. 69	5 (32.20%)	5 (32.20%)	10	เบิกจ่ายแล้ว 4 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 5 ต้องเร่งให้เสร็จภายใน ก.ย. 69
2	สกลนคร	รพ.พังโคน	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน บำบัดรักษาและสำนักงาน 5 ชั้น	324,800,000.00	2567	14 ม.ค. 69	29 ธ.ค. 71	1 (4.06%)	1 (4.06%)	19	หนังสือตั้งคกก.ใหม่เนื่องจากมีเกษียณอายุ ตอนนั้นขึ้นตอนรอผวจ.ลงนาม	นัดคกก. ตรวจผัง 12 มี.ค. 69 อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 1 ต้องเร่งเบิกงบ 68และ69
3	นครพนม	รพ.นาหว้า	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น (โครงสร้างต้าน แผ่นดินไหว)	66,494,900.00	2567	17 ก.ย. 68	11 ธ.ค. 69	4 (24.00%)	4 (24.00%)	10	ผู้ควบคุมงานได้คำนวณคืนค่าเสาเข็ม 2,524,814.76 บาท อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาเพื่อ เสนอผวจ.ลงนาม	ผวจ.ลงนามแก้ไขสัญญาแล้ว ตรวจรับงวดงานที่ 1-3 วันที่ 26 มี.ค. 69 อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 4
4	นครพนม	รพ.ศรีสงคราม	อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง 2 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	47,936,000.00	2567	14 มี.ค. 68	11 มี.ค. 69	8	3 (34.00%)	8	เบิกจ่ายแล้ว 2 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 3 คิดเป็น 50% ของงวดงาน ล่าช้า 5 งวดงาน
5	เลย	รพ.วังสะพุง	หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	157,166,600.00	2567	9 ม.ค. 68	7 ธ.ค. 69	11 (27.30%)	5 (11.20%)	20	งบปี68 เบิกจ่ายครบแล้ว ล่าช้า 5 งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 5 ล่าช้า 6 งวดงาน
6	บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น (โครงสร้างต้าน แผ่นดินไหว)	140,096,333.00	2567	11 ก.ย. 67	5 มี.ค. 69	14	14	14	อยู่ระหว่างส่งมอบงวดงานที่ 12	ตรวจรับงานงวดสุดท้าย 17 มี.ค. 69

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2564 - 2568 ทั้งสิ้น 11 รายการ (ต่อ)

ปี 2568 = 4 รายการ

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 20 ก.พ. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 11 มี.ค. 69
1	อุดรธานี	รพ.อุดรธานี	อาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน	537,170,000.00	2568	17 ก.ย. 68	22 ส.ค. 71	4 (7.45%)	4 (7.45%)	34	รายงานผลการตรวจรับงวดงานที่ 3 วันที่ 2 ก.พ. 69	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 4 เบิกจ่ายงวดงานที่ 3 วันที่ 4 มี.ค. 69 ต้องเร่งเบิกงบปี 68 และ 69
2	สกลนคร	รพ.พังโคน	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)	108,861,600.00	2568	26 ส.ค. 68	15 ก.ย. 70	2 (6.10%)	3 (11.00%)	14	เสนอ รongผวจ.ลงนามแก้ไขหักค่า เสาเข็มงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 3 ส่งมอบงานงวดที่ 1-2 วันที่ 23 ก.พ. 69 ต้องเร่งเบิกงบปี 68 และ 69
3	หนองคาย	รพ.โพธิพิสัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	75,239,200.00	2568	7 ส.ค. 68	10 มี.ค. 70	5 (23.50%)	2 (14.50%)	15	เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 แล้ว	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 2 ขาดแคลนแรงงาน ล่าช้า 3 งวดงาน ต้องเร่งเบิกงบปี 68 และ 69
4	หนองบัวลำภู	รพ.สุวรรณคูหา	อาคารทันตกรรม 8 ยูนิต 1 ชั้น	25,147,900.00	2568	8 ม.ค. 69	4 ธ.ค. 69	1 (7.65%)	1 (7.65%)	8	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1 ต้องเร่งเบิกงบปี 68 และ 69

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง **รายการก่อสร้างใหม่** งบลงทุน ปี 2569

ก่อนประกาศ 6 รายการ ♦ ประกาศ 1 รายการ ♦ ลงนาม 7 รายการ ♦ รวมทั้งสิ้น 14 รายการ

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบที่ได้รับจัดสรร	ปีผูกพัน	สถานะ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 20 ก.พ. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 18 มี.ค. 69
1	อุดรธานี	รพ.ทุ่งฝน	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 3 ชั้น	38,594,600.00	2569	2	ก่อนประกาศ	รอลงนามประกาศประกวดราคา (23 ก.พ. 69 เสนอราคา 27 ก.พ. 69)	ประชุมเพื่อพิจารณาผลการประกวดราคา 20 มี.ค. 69
2	อุดรธานี	รพร.บ้านดุง	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน วินิจฉัยรักษา 8 ชั้น	629,136,800.00	2569	3	ก่อนประกาศ	ร่างประกาศ *อยู่ขั้นตอนให้กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาร่างเอกสารประกวดราคา	ประชุมเพื่อทบทวนราคากลาง 19 มี.ค. 69
3	สกลนคร	รพ.สกลนคร	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา 10 ชั้น	662,742,800.00	2569	4	ก่อนประกาศ	อยู่ระหว่าง คกก. รายงานผลการจัดทำ ราคากลาง	จัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา คาดว่าจะประกาศจริง 23 มี.ค. 69
4	หนองคาย	รพ.โพนพิสัย	ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน	12,900,500.00	2569	1	ก่อนประกาศ	อยู่ระหว่างจนท. กองแบบแผนสำรวจ พื้นที่ เพื่อจัดทำแบบรูปรายการให้ สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	อยู่ระหว่างจนท. กองแบบแผนทำแบบ รูปรายการและทำราคากลาง
5	หนองบัวลำภู	รพ.ศรีบุญเรือง	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) 5 ชั้น	110,941,000.00	2569	3	ก่อนประกาศ	จัดทำราคากลาง	อยู่ระหว่างรายงานผลราคากลาง
6	หนองบัวลำภู	รพ.สุวรรณคูหา	อาคารจ่ายกลาง 1 ชั้น	9,626,600.00	2569	1	ประกาศ	ขออนุมัติลงประกาศฯ และยื่นเสนอราคา 23 ก.พ. 69	คกก.พิจารณาผลการประกวดราคาฯ
7	บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	ท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร /วัน	37,732,000.00	2569	2	ก่อนประกาศ	จัดทำราคากลาง	อยู่ระหว่างพวจ.ลงนาม การจัดทำราคา กลาง เพื่อเสนอกบรส. ส่งขอทำความ เหมาะสมกับสำนักงบ ต่อ

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง **รายการก่อสร้างใหม่** งบลงทุน ปี 2569

ก่อนประกาศ 6 รายการ ♦ ประกาศ 1 รายการ ♦ ลงนาม 7 รายการ ♦ รวมทั้งสิ้น 14 รายการ

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย ปีงบประมาณที่ได้รับ		ปี ผูกพัน	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	การดำเนินงาน/ปัญหา/ อุปสรรค ณ 20 ก.พ. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 18 มี.ค. 69
				ปีงบประมาณ	จัดสรร								
1	สกลนคร	รพ.สกลนคร	ปรับปรุงห้องสวนหัวใจและหลอดเลือดเพื่อ การผ่าตัด (Hybrid Operating Theatre)	18,409,200.00	2569	1	25 ก.พ. 69	23 ก.ย. 69	1 (5.00%)	1 (5.00%)	4	ผู้รับจ้างลงนาม 19 ก.พ. 69 อยู่ ระหว่างเสนอผู้บริหารลงนาม	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1
2	นครพนม	รพ.นาหว้า	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 1 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	13,208,000.00	2569	1	2 มี.ค. 69	27 ธ.ค. 69	1 (4.22%)	1 (4.22%)	8	เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลง นามในสัญญา	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1
3	เลย	รพ.นาแห้ว	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 1 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	13,208,000.00	2569	1	26 พ.ย. 68	28 ก.ย. 69	1 (4.22%)	1 (4.22%)	8		อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1
4	เลย	รพ.ผาขาว	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง 1 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	30,610,800.00	2569	2	4 ก.พ. 69	18 ม.ค. 70	1 (7.38%)	1 (7.38%)	8		อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1
5	เลย	รพ.ภูหลวง	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง 1 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	30,610,800.00	2569	2	10 ก.พ. 69	23 ม.ค. 70	1 (7.38%)	1 (7.38%)	8		อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1
6	เลย	รพ.หนองหิน	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ ชำนาญการพิเศษ 2 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	1,658,000.00	2569	1	18 พ.ย. 68	19 พ.ค. 69	2 (37.70%)	2 (37.71%)	5		อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 2
7	หนองคาย	สสจ.หนองคาย	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	3,058,400.00	2569	1	2 ธ.ค. 68	30 มี.ย. 69	2 (28.00%)	1 (18.00%)	6		อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ งบลงทุน ปี 2569

ประกาศ 2 รายการ

เครื่องผ่าตัดเลเซอร์พลังงานสูงสำหรับผ่าตัดสลายนิ่วและต่อมลูกหมาก

รพร.ทำบ่อ 1 เครื่อง

สถานะ : ประกาศเชิญชวนวันที่ 19 มี.ค. 69 กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 27 มี.ค. 69

เครื่องอ่านลำดับทางพันธุกรรมช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม

รพ.นครพนม 1 เครื่อง

สถานะ : คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คัดประกาศผู้ชนะภายในวันที่ 20 มี.ค. 69

รอลงนาม 2 รายการ

- หุ่นยนต์ผสมยาเคมีบำบัดอัตโนมัติ รพ.สกลนคร 1 เครื่อง
- เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล 3 มิติ รพ.หนองบัวลำภู 1 เครื่อง

หน่วยงาน	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์					เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ณ 2 มี.ค. 69	ร้อยละเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ณ 2 มี.ค. 69
	รายการ	ก่อนประกาศ	ประกาศ	รอลงนาม	ลงนามในสัญญา		
เขต 8	145	0	2	2	141	70	48.28
อุดรธานี	18	0	0	0	18	10	55.56
- สสจ.อุดรธานี	16				16	8	
- รพ.อุดรธานี	1				1	1	
- รพ.กุมภวาปี	1				1	1	
- รพ.บ้านผือ	0						
สกลนคร	47	0	0	1	46	20	42.55
- สสจ.สกลนคร	22				22	6	
- รพ.สกลนคร	19			1	18	12	
- รพ.สว่างแดนดิน	4				4		
- รพ.วานรนิวาส	2				2	2	
นครพนม	14	0	1	0	13	10	71.43
- สสจ.นครพนม	10				10	9	
- รพ.นครพนม	4		1		3	1	
เลย	12	0	0	0	12	8	66.67
- สสจ.เลย	8				8	7	
- รพ.เลย	4				4	1	
หนองคาย	33	0	1	0	32	13	39.39
- สสจ.หนองคาย	12				12	10	
- รพ.หนองคาย	1				1	1	
- รพ.ทำบ่อ	20		1		19	2	
หนองบัวลำภู	11	0	0	1	10	3	27.27
- สสจ.หนองบัวลำภู	8				8	3	
- รพ.หนองบัวลำภู	3			1	2		
บึงกาฬ	10	0	0	0	10	6	60.00
- สสจ.บึงกาฬ	8				8	6	
- รพ.บึงกาฬ	2				2		

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

สนข.8

ประชุมติดตาม

ความก้าวหน้า

ทุกวันจันทร์

กบรส.

ตั้งข้อมูล

รายงานผู้บริหาร

ทุกวันพุธ

เวลา 12.00 น.

รายงานผลการดำเนินงาน

งบลงทุนผ่าน “โปรแกรม

บริหารงบลงทุน” ทั้งนี้

หลังจากเสร็จสิ้น

แต่ละขั้นตอนฯ



THANK YOU