



ความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 8

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างปีเดียว งบลงทุน ปี 2568

ทั้งสิ้น 2 รายการ

ปี 2568 = 2 รายการ

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 16 เม.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 20 พ.ค. 69
1	หนองคาย	รพ.รัตนวาปี	อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพ (ระดับปฐมภูมิ) เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น	13,479,000.00	2568	8 ส.ค. 68	24 มิ.ย. 69	6 (100%)	4 (53.15%)	6	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 5/6	งวดที่ 4 แจ้งส่งมอบงาน 26 พค.69 อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างงวดที่ 5-6 ปัญหาล่าช้า เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน
2	หนองบัวลำภู	รพ.โนนสัง	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น	7,777,000.00	2568	27 มิ.ย. 68	21 เม.ย. 69	6 (100%)	5 (62.00%)	6	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 5/6	ตามช่างควบคุมงานแจ้ง ดังนี้ 1. ขาดแคลนแรงงาน คนงานเข้าวันละ 7-8 คน/วัน ทำให้เกิดการล่าช้า 2. ลิฟท์ขนของยังไม่เข้าหน้างาน 3. งานอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง ยังไม่เข้าหน้า งาน โดยสรุป คาดว่าน่าจะสภาพคล่อง

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2564 - 2568 ทั้งสิ้น 11 รายการ

ปี 2564 = 1 รายการ

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 16 เม.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 20 พ.ค. 69
1	บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 7 ชั้น	393,947,100.00	2564	22 มี.ค. 67	26 ธ.ค. 69	19 (81.20%)	16 (69.70%)	23	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 16 คิดเป็น 50% ของงวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 16 และ 17 โดยแผนผู้รับจ้าง คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ปี 2567 = 5 รายการ

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 16 เม.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 20 พ.ค. 69
1	สกลนคร	รพ.พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	69,279,600.00	2567	12 มี.ย. 68	5 ก.ย. 69	7 (42.80%)	6 (38.80%)	10	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 6	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 6-7
2	สกลนคร	รพ.พังโคน	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน บำบัดรักษาและสำนักงาน 4 ชั้น	324,800,000.00	2567	14 ม.ค. 69	29 ธ.ค. 71	1 (4.06%)	1 (4.06%)	19	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 1
3	นครพนม	รพ.นาหว้า	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น (โครงสร้างต้าน แผ่นดินไหว)	66,494,900.00	2567	17 ก.ย. 68	11 ธ.ค. 69	4 (24.00%)	5 (32.00%)	10	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 4	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 5
4	นครพนม	รพ.ศรีสงคราม	อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง 2 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	47,936,000.00	2567	14 มี.ค. 68	11 มี.ค. 69	8	5 (67.00%)	8	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 5 คาดว่าส่งมอบ 31 พ.ค. 69 ค่าปรับจะเกิน 10% 19 มี.ย. อาจจะยกเลิกสัญญา
5	เลย	รพ.วังสะพุง	หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	157,166,600.00	2567	9 ม.ค. 68	7 ธ.ค. 69	13 (33.70%)	6 (13.50%)	20	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 6	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 6

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2564 - 2568 ทั้งสิ้น 11 รายการ (ต่อ)

ปี 2568 = 5 รายการ

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 16 เม.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 20 พ.ค. 69
1	อุดรธานี	รพ.อุดรธานี	อาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน	537,170,000.00	2568	17 ก.ย. 68	22 ส.ค. 71	6 (12.41%)	5 (9.73%)	34	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 4	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 5
2	สกลนคร	รพ.พังโคน	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)	108,861,600.00	2568	26 ส.ค. 68	15 ก.ย. 70	4 (16.30%)	5 (22.20%)	14	งวดงาน 3 จะส่งมอบ 17 เม.ย. 69 (ก่อนกำหนด) กำหนดการคือ 23 เม.ย. 69 อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 4 คิดเป็น 6% ของ งวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 5
3	หนองคาย	รพ.โพนพิสัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	75,239,200.00	2568	7 ส.ค. 68	10 มี.ค. 70	6 (27.50%)	5 (23.50%)	15	งวดงานที่ 2-3 ก่อสร้างแล้วเสร็จ รอผลทดสอบ ตัวอย่างแท่งคอนกรีต จะส่งมอบงาน วันที่ 27 เม.ย.69	ตรวจรับงานงวดที่ 2-3 วันที่ 11 พ.ค. 69 งวดที่ 4 ตามแผนจะส่งงานวันที่ 22 พค. 69 ปัจจุบันก่อสร้างงวดที่ 4-5
4	หนองบัวลำภู	รพ.สุวรรณคูหา	อาคารทันตกรรม 8 ยูนิต 1 ชั้น	25,147,900.00	2568	8 ม.ค. 69	4 ธค. 69	2 (15.30%)	1 (7.65%)	8	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 1
5	หนองคาย	รพ.ท่าบ่อ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้อง ผ่าตัดและ ICU ขนาด 10 ชั้น	51,788,559.00	2568	28 มี.ค. 63	20 ส.ค. 66	19	19	19	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 19	เซ็นสัญญา 28 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 20 ส.ค. 2566 กวจ.ช่วย COVID ค่าปรับร้อยละ 0 สิ้นสุด 23 พ.ย.2568 - อยู่ระหว่างดำเนินงาน/ เก็บงาน และทดสอบ ระบบต่างๆ ในงวดสุดท้าย คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน มิ.ย. 36 (มีค่าปรับ)

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง **รายการก่อสร้างใหม่** งบลงทุน ปี 2569

ก่อนประกาศ 5 รายการ ♦ ลงนาม 9 รายการ ♦ รวมทั้งสิ้น 14 รายการ

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบที่ได้รับจัดสรร	ปีผูกพัน	สถานะ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 16 เม.ย. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 20 พ.ค. 69
1	อุดรธานี	รพ.บ้านดุง	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน วินิจฉัยรักษา 8 ชั้น	629,136,800.00	2569	3	ก่อนประกาศ	เนื่องจากราคากลางที่เกิน 30 วัน จึงต้องมีการทบทวนราคากลางใหม่ และ เนื่องจากมีข้อตกลงเคลื่อนของครุภัณฑ์สิ่งทำ (ไม่ครบถ้วน) ประกอบกับมี ว 244 ลว. 9 เม.ย. 69 เรื่องการขยายตารางรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนราคากลางใหม่เพื่อความถูกต้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดราคากลาง (BOQ)	ร่าง ประกาศเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผู้ว่าฯ ลงนามในประกาศประกวดราคา คาดว่าจะขึ้นประกาศได้ภายใน 22 พ.ค. 69
2	สกลนคร	รพ.สกลนคร	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา 10 ชั้น	662,742,800.00	2569	4	ก่อนประกาศ	กำหนดยื่นราคา วันที่ 27 เม.ย. 69	อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา ผู้เสนอราคาต่ำสุด บริษัทพุทธเดชะ เสนอราคา 617,000,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ อำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นอำนาจปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3	หนองคาย	รพ.โพนพิสัย	ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน	12,900,500.00	2569	1	ก่อนประกาศ	ประกาศ 23 เม.ย. 69 เข้าเสนอราคา 29 เม.ย. 69 ประกาศผู้ชนะ 30 เม.ย. 69 ลงนาม 14 พ.ค. 69 (กรณีไม่มีอุทธรณ์)	ยกเลิกประกาศประกวดราคา วันที่ 30 เม.ย.69 เนื่องจาก มีผู้ยื่นเสนอราคารายเดียวและยื่นเอกสารไม่ถูกต้อง ขอดำเนินการใหม่ครั้งที่ 2
4	หนองบัวลำภู	รพ.ศรีบุญเรือง	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) 5 ชั้น	110,941,000.00	2569	3	ก่อนประกาศ	- ประชุมทบทวนราคากลาง รอบที่ 3 วันที่ 9 เม.ย 69 - อยู่ระหว่างเสนอคกก. กำหนดแบบรูปรายการ	อยู่ระหว่าง ขอความเห็นชอบงบประมาณจากสำนักงบประมาณ พร้อมดำเนินการลงร่างประกาศฯ
5	บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	ท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร /วัน	37,732,000.00	2569	2	ก่อนประกาศ	เสนอ ผวจ. เพื่อขอความเห็นชอบ 21 เม.ย. 69 คาดประกาศเชิญชวน ได้ภายในสัปดาห์นี้	พิจารณาผลการเสนอราคาประกวดราคา แล้วเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 69 อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้ยื่นเสนอราคาชี้แจงผลการเสนอราคาเกินกว่า 15% ของราคากลาง



TIMELINE

รายการก่อสร้าง ลงนามล่าช้า

TIMELINE

การจัดซื้อจัดจ้าง

อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
วินิจฉัยรักษา 8 ชั้น

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
ราคา 629,136,800.00 บาท
(ผูกพัน 3 ปี)

วันที่	การดำเนินงาน
22-เม.ย.-69	ขอความเห็นชอบราคากลาง
22-เม.ย.-69	รายงานขอจ้าง
28 เม.ย. - 1 พ.ค. 69 (3 วันทำการ)	ประกาศเผยแพร่ ร่าง TOR
7-พ.ค.-69	รายงานผลการรับฟังการเผยแพร่ร่าง TOR
12 พ.ค. - 12 มิ.ย. 69 (20 วันทำการ)	ประกาศประกวดราคา e-bidding
15-มิ.ย.-69	เสนอราคา
22-มิ.ย.-69	ตรวจสอบความถูกต้องของหลักคำประกัน สัญญากรณีผู้ยื่นข้อเสนอ นำพันธบัตรรัฐบาล ไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงิน หรือบริษัทหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกัน การเสนอราคา
23-มิ.ย.-69	ประชุมคกก.พิจารณาผลการประกวดราคาฯ
26-มิ.ย.-69	ขออนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างที่อยู่ในอำนาจ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
13-ก.ค.-69	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
14 - 22 ก.ค. 69 (7 วันทำการ)	เว้นระยะอุทธรณ์ (กรณีมีผู้เสนอราคาราย เดียว และมีคุณสมบัติถูกต้อง ไม่ต้องเว้น ระยะอุทธรณ์ สามารถเรียกทำสัญญาได้)
3-ส.ค.-69	ลงนามสัญญา (กรณีไม่มีอุทธรณ์ ทั้งนี้ จะต้องได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2569 แล้ว)
4 ส.ค. 69 - 3 ส.ค. 72 (1,095 วัน)	บริหารสัญญาจนแล้วเสร็จ

TIMELINE

การจัดซื้อจัดจ้าง

อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก
และบำบัดรักษา 10 ชั้น

โรงพยาบาลสกลนคร
ราคา 662,742,800.00 บาท
(ผูกพัน 4 ปี)

วันที่	การดำเนินงาน
27 เม.ย. 69	ยื่นเสนอราคา
3 ก.ค. 69	ประกาศผู้ชนะ
3 ก.ค. - 14 ก.ค. 69	วันระยะเวลาอุทธรณ์ (กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียวและมีคุณสมบัติถูกต้อง ไม่ต้องวันอุทธรณ์ สามารถเรียกทำสัญญาได้เลย)
11 ส.ค. 69	ลงนามในสัญญา (กรณีไม่มีอุทธรณ์)
13 ส.ค. 69	ส่งมอบสถานที่

TIMELINE

การจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน
ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน

โรงพยาบาลโพธิพิสัย
ราคา 12,900,000.00 บาท
(ก่อสร้างปีเดียว)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ

ราคาค่าก่อสร้างเต็มระบบ ๒๕ ล้านบาท ได้รับจัดสรร ๑๒.๙ ล้านบาท

วันที่	การดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙	ขออนุมัติแบบและราคากลาง ครั้งที่ ๒	
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙	รายงานขอจ้าง ครั้งที่ ๒	
๑๕-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (๓ วันทำการ)	ประกาศเผยแพร่ ร่าง TOR	
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙	ประกาศประกวดราคา e-bidding	
๒๑-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (๓ วันทำการ)	เผยแพร่ประกาศเชิญชวน	
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙	เสนอราคา - ตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติ ผู้ยื่นข้อเสนอ	
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙	ประกาศรายชื่อผู้ชนะในการเสนอราคา	
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ (๗ วันทำการ)	เว้นระยะอุทธรณ์ (กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติถูกต้อง ไม่ต้องเว้นระยะอุทธรณ์ สามารถเรียกทำสัญญาได้เลย)	
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๙	ลงนามสัญญา (กรณีไม่มีอุทธรณ์)	
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ - ๖ มิถุนายน ๒๕๗๐ (๓๖๐ วัน)	บริหารสัญญาจนแล้วเสร็จ	

TIMELINE

การจัดซื้อจัดจ้าง

หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น
(จำนวน 114 เตียง)

โรงพยาบาลศรีบุญเรือง
ราคา 110,941,000.00 บาท

วันที่	การดำเนินงาน
15 พ.ค. 69	ขอความเห็นชอบพิจารณาความเหมาะสมราคา ควบคุมกับจัดจ้าง (ร่างประกาศฯ)
25 พ.ค. – 23 มิ.ย. 69 (20 วันทำการ)	เผยแพร่ประกาศ
24 มิ.ย. 69	ยื่นเสนอราคา
25 มิ.ย. 69	ประกาศผู้ชนะ
26 มิ.ย. – 7 ก.ค. 69 (7 วันทำการ)	เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ (กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียวและมีคุณสมบัติถูกต้อง ไม่ต้องเว้นอุทธรณ์ สามารถเรียกทำสัญญาได้เลย)
8- 14 ก.ค. 69 (5 วันทำการ)	ลงนามในสัญญา (กรณีไม่มีอุทธรณ์)
16 ก.ค. 69 – 5 ส.ค. 71 (750 วัน /14 งวดงาน)	บริหารสัญญาจนแล้วเสร็จ

TIMELINE

การจัดซื้อจัดจ้าง

ท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร /วัน

โรงพยาบาลบึงกาฬ
ราคา 37,732,000.00 บาท

วันที่	การดำเนินงาน
1 พ.ค. 69	ยื่นเสนอราคา
ต้นเดือน มิ.ย. 69	ประกาศผู้ชนะ
7 วันทำการ หลังประกาศ	เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ (กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียวและมีคุณสมบัติถูกต้อง ไม่ต้องเว้นอุทธรณ์ สามารถเรียกทำสัญญาได้เลย)
15 มิ.ย. 69	ลงนามในสัญญา (กรณีไม่มีอุทธรณ์)

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง **รายการก่อสร้างใหม่** งบลงทุน ปี 2569

ก่อนประกาศ 5 รายการ ♦ ลงนาม 9 รายการ ♦ รวมทั้งสิ้น 14 รายการ

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย		ปี	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด	งวดงาน	งวดงาน	งวดงาน	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค
				ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ								
1	สกลนคร	รพ.สกลนคร	ปรับปรุงห้องสวนหัวใจและหลอดเลือดเพื่อการผ่าตัด (Hybrid Operating Theatre)	18,409,200.00	2569	1	25 ก.พ. 69	23 ก.ย. 69	2 (30.00%)	2 (30.00%)	4	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1	ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2
2	นครพนม	รพ.นาหว้า	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 1 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	13,208,000.00	2569	1	2 มี.ค. 69	27 ธ.ค. 69	1 (4.22%)	1 (4.22%)	8	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 1
3	เลย	รพ.นาแห้ว	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 1 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	13,208,000.00	2569	1	26 พ.ย. 68	28 ก.ย. 69	4 (39.46%)	1 (4.22%)	8	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 1
4	เลย	รพ.ผาขาว	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง 1 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	30,610,800.00	2569	2	4 ก.พ. 69	18 ม.ค. 70	2 (16.24%)	1 (7.38%)	8	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 1
5	เลย	รพ.ภูหลวง	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง 1 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	30,610,800.00	2569	2	10 ก.พ. 69	23 ม.ค. 70	2 (16.24%)	1 (7.38%)	8	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 1
6	เลย	รพ.หนองหิน	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ 2 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	1,658,000.00	2569	1	18 พ.ย. 68	19 พ.ค. 69	4 (82.50%)	4 (37.71%)	5	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 4
7	หนองคาย	สสจ.หนองคาย	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	3,058,400.00	2569	1	2 ธ.ค. 68	30 มี.ย. 69	4 (54.00%)	1 (18.00%)	6	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1 และทำหนังสือเร่งรัดก่อสร้างครั้งที่ 2 เนื่องจากผู้รับเหมาขาดแคลนคนงาน
8	อุดรธานี	รพ.ทุ่งฝน	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 3 ชั้น	38,594,600.00	2569	2	22 เม.ย. 69	20 ก.ค. 71	1 (3.01%)	1 (3.01%)	11	นัดลงนามสัญญา 22 เม.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 1 (นัดตรวจฝังก่อสร้างในวันที่ 21 พ.ค. 2569)
9	หนองบัวลำภู	รพ.สุวรรณคูหา	อาคารจ่ายกลาง 1 ชั้น	9,626,600.00	2569	1	24 เม.ย. 69	9 ม.ค. 70	1	1	6	ตกลงนามสัญญา 24 เม.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 1 ครบกำหนดงวดที่ 1 วันที่ 23 มี.ย. 69

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ งบลงทุน ปี 2569

จังหวัดที่เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ

เขต 8 จำนวน 36 รายการ

อุดรธานี 2 รายการ

สกลนคร 15 รายการ

นครพนม 2 รายการ

หนองคาย 16 รายการ

หนองบัวลำภู 1 รายการ

หน่วยงาน	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์				เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ณ 11 พ.ค. 69	ร้อยละเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ณ 11 พ.ค. 69
	รายการ	ประกาศ	รอลงนาม	ลงนามในสัญญา		
เขต 8	144	0	0	144	109	75.69
อุดรธานี	18	0	0	18	17	94.44
- สศจ.อุดรธานี	16			16	15	
- รพ.อุดรธานี	1			1	1	
- รพ.กุมภวาปี	1			1	1	
- รพ.บ้านผือ	0					
สกลนคร	47	0	0	47	32	68.09
- สศจ.สกลนคร	22			22	22	
- รพ.สกลนคร	19			19	5	
- รพร.สว่างแดนดิน	4			4	3	
- รพ.วานรนิวาส	2			2	2	
นครพนม	14	0	0	14	12	85.71
- สศจ.นครพนม	10			10	10	
- รพ.นครพนม	4			4	2	
เลย	12	0	0	12	12	100.00
- สศจ.เลย	8			8	8	
- รพ.เลย	4			4	4	
หนองคาย	33	0	0	33	17	51.52
- สศจ.หนองคาย	12			12	12	
- รพ.หนองคาย	1			1	1	
- รพร.ท่าบ่อ	20			20	4	
หนองบัวลำภู	10	0	0	10	9	90.00
- สศจ.หนองบัวลำภู	8			8	8	
- รพ.หนองบัวลำภู	2			2	1	
บึงกาฬ	10	0	0	10	10	100.00
- สศจ.บึงกาฬ	8			8	8	
- รพ.บึงกาฬ	2			2	2	



มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติม ปี 69 ว 251 ลงวันที่ 10 เมษายน 2569

อ้างอิง: มติ ครม. (21 ต.ค. 68) และ คณะกรรมการติดตามฯ (10 มี.ค. 69)

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี 68

เร่งเบิกจ่าย

ภายใน กันยายน 69

↳ หากไม่ทัน : **ตกพับ** ⚠️

เงินเหลือจ่ายสามารถนำมาใช้



โดยให้ดำเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงต่อสงป.

เงินงบประมาณรายจ่าย ปี 69

รายการปีเดียว

ก่อนนี้เสร็จ ภายใน 30 เม.ย. 69

ต้องประกาศผู้ชนะ (สถานะ 5)
ช้าที่สุดวันที่ 20 เม.ย. 69

และเซ็นสัญญา (สถานะ 8)
ภายในวันที่ 30 เม.ย. 69

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมฯ

เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายใน 30 เม.ย. 69

ครอบคลุมค่าใช้จ่าย

- ฝึกอบรม
- ประชุม
- สัมมนา
- เบี้ยเลี้ยง
- ค่าที่พัก
- ค่าพาหนะ



**หากรายการปีเดียวลงนามไม่ทัน 30 เม.ย. 69
อาจถูกโอนงบกลับ**

ติดตามผล



เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
www.cgd.go.th
ข้อมูลปรับปรุงทุกสัปดาห์



ติดต่อ
0 2127 7000 ต่อ 4838

โปรดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

**สนข.8 ประชุมติดตามความก้าวหน้า
ทุกวันจันทร์**

**กบรส. ดึงข้อมูลรายงานผู้บริหาร
ทุกวันพุธ เวลา 12.00 น.**

**รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ผ่าน
“โปรแกรมบริหารงบลงทุน” ทันที**

หลังจากเสร็จสิ้นแต่ละขั้นตอนฯ



THANK YOU