



ความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ และการจัดทำ TOR งบประมาณ 2570 เขตสุขภาพที่ 8

โดย นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
(ประธาน CSEO) เขตสุขภาพที่ 8

21 สิงหาคม 2569



มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติม ปี 69 ว 251 ลงวันที่ 10 เมษายน 2569

อ้างอิง: มติ ครม. (21 ต.ค. 68) และ คณะกรรมการติดตามฯ (10 มี.ค. 69)

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 68

เร่งเบิกจ่าย

ภายใน กันยายน 69

➡ หากไม่ทัน : **ตกพับ** ⚠

เงินเหลื่อมจ่ายสามารถนำมาใช้



เงินงบประมาณรายจ่าย ปี 69

รายการปีเดียว

ก่อนนี้เสร็จ ภายใน 30 เม.ย. 69

ต้องประกาศผู้ชนะ (สถานะ 5)

ช้าที่สุดวันที่ 20 เม.ย. 69

และเซ็นสัญญา (สถานะ 8)

ภายในวันที่ 30 เม.ย. 69

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมฯ

เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายใน 30 เม.ย. 69

ครอบคลุมค่าใช้จ่าย

- ฝึกอบรม
- ประชุม
- สัมมนา
- เบี้ยเลี้ยง
- ค่าที่พัก
- ค่าพาหนะ



**หากรายการปีเดียวลงนามไม่ทัน 30 เม.ย. 69
อาจถูกโอนงบกลับ**



งบลงทุน 2569 เขตสุขภาพที่ 8

รายการก่อสร้างใหม่ ทั้งหมด 14+1 รายการ



ลงนาม 11 รายการ



ยังไม่ลงนาม 4 รายการ

- ก่อสร้างผูกพัน 3 รายการ
- ก่อสร้างปีเดียว 1 รายการ (งบเหลื่อมจ่าย 69)

ติดตามผล



เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
www.cgd.go.th
ข้อมูลปรับปรุงทุกสัปดาห์



ติดต่อ
0 2127 7000 ต่อ 4838

โปรดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ข้อมูล ณ 21 ส.ค. 2569

หนองคาย

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2568

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 31 ก.ค. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 14 ส.ค. 69
1	หนองคาย	รพ. โพนพิสัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง (โครงสร้างต้าน แผ่นดินไหว)	69,480,000.00	2568	7 ส.ค. 68	10 มี.ค. 70	9 (44.50%)	6 (27.50%)	15	14,243,400.00	55,236,600.00	- ส่งมอบงานงวดที่ 5 วันที่ 27 ก.ค.69 - คกก.นัดตรวจรับ วันที่ 5 ส.ค.69	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 6 - ล่าช้า 3 งวด
2	หนองคาย	รพ.ท่าบ่อ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้อง คลอด ห้องผ่าตัดและ ICU ขนาด 10 ชั้น	51,788,559.00	2568	28 มี.ค. 63	20 ส.ค. 66	19	19	19	0	51,788,559.00	จากการประชุม คกก. วันที่ 31 ก.ค.69 - อยู่ระหว่างดำเนินงาน ตรวจสอบระบบวิศวกรรม งวดที่ 19 (สุดท้าย) ผลดำเนินงาน 99.80% เหลือ 0.20% งานจะแล้วเสร็จ - เร่งรัดให้ผู้รับจ้างส่งงวดสุดท้าย ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2569 - จะประชุมประเมินอีกครั้ง วันที่ 17 สิงหาคม 2569 เพื่อผ่อน ปรน หรือจะเสนอยกเลิกสัญญา - ปัญหา/อุปสรรค : ผรม.ขาด แคลนแรงงานและสภาพคล่อง ทางการเงิน	- เบิกจ่ายแล้ว 18 งวด เงิน 691,672,439.17 บาท มีค่าปรับวันละ 743,461 บาท ตั้งแต่ 24 พ.ย.68 - ขาดแคลนแรงงาน และสภาพคล่อง ทางการเงิน - ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน 99.89% คงเหลือ 0.11% งานจะแล้ว เสร็จ - กำหนดประชุมติดตามผลการ ดำเนินงาน ในวันที่ 18 ส.ค.69 - อยู่ระหว่างดำเนินงานตรวจสอบ ระบบวิศวกรรม งวดที่ 19 (สุดท้าย) คาดว่า กำหนดส่งมอบงาน 31ส.ค.69 และเบิกจ่าย ภายใน 7 ก.ย.69 - เสี่ยงพับ

“เร่งด่วน” เสี่ยงพับ – หากถูกพับงบ รพ.ต้องจ่ายเอง

หนองคาย

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างใหม่ งบลงทุน ปี 2569

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 31 ก.ค. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 14 ส.ค. 69
1	หนองคาย	สสจ.หนองคาย	บ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับสูง 2 ชั้น (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว)	2,503,178.74	2569	1	2 ธ.ค. 68	28 ส.ค.69	6 (100%)	2 (28.00%)	6	256,174.74	2,247,004.00	- ส่งมอบพื้นที่ วันที่ 30 ม.ค.69 ขยายระยะเวลาก่อสร้างถึงวันที่ 28 ส.ค.69 ค่าเข้า 3 งวดงาน - เบิกจ่ายงานงวดที่ 1 - ขาดแคลนแรงงานและสภาพ คล่องทางการเงิน	- ส่งมอบพื้นที่ วันที่ 30 ม.ค.69 ขยายระยะเวลาก่อสร้างถึงวันที่ 28 ส.ค. 69 ค่าเข้า 3 งวดงาน - ขาดแคลนแรงงานและสภาพ คล่องทางการเงิน - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งานงวดที่ 2 - ค่าเข้า 4 งวดงาน
2	หนองคาย	รพ.โพนพิสัย	ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลอง วนเวียน ขนาด 250 ลูกบาศก์ เมตร/วัน	11,860,000.00	2569	1	16 มิ.ย. 69	11 มิ.ย. 69	1	1	8	0	11,860,000.00	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	สถานะ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 31 ก.ค. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 17 ส.ค.69
3	หนองคาย	รพ. โพนพิสัย	ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย	6,962,300.00	2569	1	ประกาศ	- ได้รับจัดสรร งบเหลือจ่าย เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.69 - อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำราคากลาง	- ลงนามประกาศผู้ชนะ วันที่ 20 ส.ค. 69 - เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ - คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ ภายใน 2 ก.ย. 69

หนองบัวลำภู

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2568

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 31 ก.ค. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 14 ส.ค. 69
1	หนองบัวลำภู	รพ.สุวรรณ คูหา	อาคารทันตกรรม 8 ยูนิต 1 ชั้น	25,147,900.00	2568	8 ม.ค. 69	4 ธค. 69	5 (43.66%)	2 (7.65%)	8	1,859,238.63	23,288,661.37	- ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 2 - คกก.ตรวจรับ ในวันที่ 31 ก.ค.69 คาดว่าเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 เป็น เงิน 1,859,238.63 บาท วันที่ 7 ส.ค.69	- ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 2 - คกก.ตรวจรับ ในวันที่ 31 ก.ค.69 คาดว่าเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 เป็นเงิน 1,859,238.63 บาท วันที่ 7 ส.ค.69 - ล่าช้า 3 งวด

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างใหม่ งบลงทุน ปี 2569

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	สถานะ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 31 ก.ค. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 14 ส.ค.69
1	หนองบัวลำภู	รพ.ศรีบุญเรือง	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) 5 ชั้น	110,941,000.00	2569	3	ก่อนประกาศ (ขอความเห็นชอบราคา กลาง)	- เสนอประกวดจัดซื้อจัดจ้าง (20 วันทำการ) ระหว่างวันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2569 - ขอความเห็นชอบราคากลาง (112,285,300บาท) 14 วัน วันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2569 - ปัญหาและอุปสรรค ขกเลิกประกาศประกวด ราคา ฯ เนื่องจากแนบเอกสารประกวดราคาไม่ ครบถ้วน	- เสนอประกวดจัดซื้อจัดจ้าง (20 วันทำการ) ระหว่างวันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2569 - ขอความเห็นชอบราคากลาง (112,285,300บาท) 14 วัน วันที่ 3 - 31 ส.ค.69 - ปัญหาและอุปสรรค ขกเลิกประกาศประกวด ราคา ฯ เนื่องจากแนบเอกสารประกวดราคาไม่ ครบถ้วน

TIMELINE

การจัดซื้อจัดจ้าง

หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น

(จำนวน 114 เตียง)

โรงพยาบาลศรีบุญเรือง

ราคา 110,941,000.00 บาท

☒	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	3 กันยายน 2568
☒	ยกเลิกประกาศแต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	1	17 มิถุนายน 2569
☒	- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง (TOR)	1	24 มิถุนายน 2569
☒	- รายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง (TOR)		
☒	- เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ		
☒	เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์	3	6 – 8 กรกฎาคม 2569
☒	รายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา	1	9 กรกฎาคม 2569
☐	เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง วงเงินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป	20	3- 30 กรกฎาคม 2569
☐	ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	31 กรกฎาคม 2569
☐	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา	3	3-5 สิงหาคม 2569
☒	ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อสร้าง ผูกพันจากสำนักงานงบประมาณ (กรณีราคากลางใหม่)	14	3-31 สิงหาคม 2569

บึงกาฬ

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2564

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 31 ก.ค.69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 14 ส.ค. 69
1	บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน 7 ชั้น	393,947,100.00	2564	3	22 มี.ค. 67	27 ต.ค. 69	22 (93.20%)	17 (74.82%)	23	242,319,180.55	151,627,919.45	- อยู่ระหว่างการดำเนินการ ก่อสร้าง งวดงานที่ 17 โดยผู้รับ จ้างแจ้งว่า คิดปัญหาอุปสรรค ขาดสภาพคล่อง จึงไม่สามารถ ดำเนินการได้ เงินงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่ทางโรงพยาบาลบึง กาฬ ได้รับการจัดสรร ใช้เงิน ครบเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 และยังค้างชำระเงินค่าจ้าง ก่อสร้าง แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวน 2 งวด รวมทั้งสิ้น 20,759,287.45 บาท **รอรับการสนับสนุน งบประมาณ จากสำนัก งบประมาณ**	- อยู่ระหว่างการดำเนินการ ก่อสร้าง งวดงานที่ 17 ผลงาน สะสม 77.47% ค่าจ้างกว่า แผนงาน 15.42% โดยผู้รับจ้าง แจ้งว่า คิดปัญหาอุปสรรค ขาด สภาพคล่อง จึงไม่สามารถ ดำเนินการได้ เงินงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่ทางโรงพยาบาล บึงกาฬ ได้รับการจัดสรร ใช้เงิน ครบเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 และยังค้างชำระเงินค่าจ้าง ก่อสร้าง แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวน 1 งวด (งวดที่ 16) รวมทั้งสิ้น 7,548,880.00 บาท **รอรับการสนับสนุน งบประมาณ จากสำนัก งบประมาณ** - ค่าจ้าง 5 งวดงาน

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างใหม่ งบลงทุน ปี 2569

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 31 ก.ค. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 14 ส.ค. 69
1	บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	ท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบ บำบัดน้ำเสีย ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร /วัน	29,950,000.00	2569	2	11 ส.ค. 69	6 ส.ค. 70	1 (5.00%)	1 (5.00%)	7	0	29,950,000.00	ลงนามในสัญญา 11 ส.ค. 69	- ส่งมอบพื้นที่ 11 ส.ค.69 - แจ้งเข้าพื้นที่ 19 ส.ค.69

สกลนคร

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2567-2568

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 31 ก.ค. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 14 ส.ค. 69
1	สกลนคร	รพ.พระอาจารย์ มั่น ภูริทัตโต	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	59,880,000.00	2567	12 มิ.ย. 68	5 ก.ย. 69	9 (82.80%)	9 (82.80%)	10	40,838,160.00	19,041,840.00	- เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 7 เรียบร้อย แล้ว วันที่ 6 ก.ค.69 - งวดที่ 8 ตรวจรับงาน วันที่ 17 ก.ค.69 อยู่ระหว่างรายงานผล ตรวจการจ้าง ต่อ รองผวจ. - งวดที่ 9 คาดว่าจะส่งมอบงาน ได้ ภายในกลางเดือน ส.ค.69 - เบิกจ่ายแล้วทั้งหมด 35,028,240 บาท (รวมงวด 8) - คงเหลือ 19,041,840 บาท (งวด 9 - 10)	- เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 8 แล้ว วันที่ 5 ส.ค.69 - ส่งมอบงานงวดที่ 9 วันที่ 10 ส.ค.69 อยู่ระหว่างตรวจรับงานก่อสร้าง
2	สกลนคร	รพ.พังโคน	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน บำบัดรักษาและ สำนักงาน 4 ชั้น	283,200,000.00	2567	14 ม.ค. 69	29 ธ.ค. 71	11 (33.58%)	1 (4.06%)	19	0	283,200,000.00	- งวด 1 คาดว่าจะส่งมอบได้ ภายใน สิ้นเดือน ส.ค.69 - วันที่ 5 ส.ค.69 คณะ กรรมการฯ ประชุมแก้ไขสัญญา การประชุมแก้ไขสัญญา เรื่อง เสาเข็ม - อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา - ล่าช้า 10 งวดงาน	- งวด 1 คาดว่าจะส่งมอบได้ภายใน สิ้นเดือน ส.ค.69 - วันที่ 5 ส.ค.69 คณะกรรมการฯ ประชุมแก้ไขสัญญา เรื่อง เสาเข็ม - อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา - ล่าช้า 10 งวดงาน
3	สกลนคร	รพ.พังโคน	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)	103,835,100.00	2568	26 ส.ค. 68	15 ก.ย. 70	6 (27.80%)	5 (22.20%)	14	13,558,181.61	86,909,978.7	- งานงวดที่ 4 เบิกจ่ายเรียบร้อย 22 ก.ค.69 - อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 5 คาดว่าจะส่งมอบงานได้ ภายใน กลางเดือน ส.ค.69	- งานงวดที่ 4 เบิกจ่ายเรียบร้อย 22 ก.ค.69 - อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 5 คาดว่าจะส่งมอบงานได้ ภายใน กลางเดือน ส.ค.69 - ล่าช้า 1 งวดงาน

สกลนคร

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างใหม่ งบลงทุน ปี 2569

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	สถานะ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 31 ก.ค. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 14 ส.ค.69
1	สกลนคร	รพ.สกลนคร	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา 10 ชั้น	662,742,800.00	2569	4	ประกาศ	- อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา ผู้เสนอราคา ต่ำสุด บริษัทพุทธเดชะ เสนอราคา 617,000,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าเงิน งบประมาณ อันจากการสั่งซื้อสิ่งจ้าง เป็นอำนาจ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	- ได้รับหนังสืออนุมัติสั่งจ้างฯ จาก สป. เลขที่ สธ 0207.03/21366 ลว. 14 ส.ค.69 - อยู่ระหว่างขึ้นตอน จัดทำร่างประกาศ ผู้ชนะ เสนอ ผวจ.สกลนคร - คาดว่าจะประกาศผู้ชนะ ภายใน ส.ค. 69

TIMELINE

การจัดซื้อจัดจ้าง

อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก
และบำบัดรักษา 10 ชั้น

โรงพยาบาลสกลนคร
ราคา 662,742,800.00 บาท
(ผูกพัน 4 ปี)

วันที่	การดำเนินงาน
27 เม.ย. 69	ยื่นเสนอราคา
20 ส.ค. 69	คาดว่าจะประกาศผู้ชนะ หากได้หนังสือจาก กระทรวง ภายในวันที่ 7 ส.ค. 69
21 – 31 ส.ค. 69	เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ (กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียวและมีคุณสมบัติถูกต้อง ไม่ต้องเว้นอุทธรณ์ สามารถเรียกทำสัญญาได้เลย)
14 ก.ย. 69	ส่งหนังสือเรียกทำสัญญาให้ผู้รับจ้าง
22 ก.ย. 69	ลงนามในสัญญา

อุดรธานี

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2568

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 31 ก.ค. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 14 ส.ค. 69
1	อุดรธานี	รพ.อุดรธานี	อาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน	537,170,000.00	2568	3	17 ก.ย. 68	22 ส.ค. 71	10 (21.34%)	6 (12.41%)	34	54,877,200	482,292,800.00	- เบิกจ่ายงวดงานที่ 5 แล้ว - อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 6 - ความล่าช้า/ปัญหา/อุปสรรค ฝนตกทำให้น้ำขัง ทำให้ต้องสูบน้ำขณะทำงาน และทำให้ไม่สามารถเทคอนกรีตได้ - รพ.อุดร ยกเลิก PO ในระบบ GFMIS เงินงบประมาณปี 2568 แล้ว - สรุปที่ขออิม 1. อาคารอำนวยการฯ รพ.บึงกาฬ = 13,210,407.45 บาท 2. อาคารอุบัติเหตุฯ รพ.พิบูล จ. ในกันยายน 2569 นี้ และได้รับพัสดุ = 39,346,390 บาท เหลือเงินปี 68 = 12,859,202.55 บาท	- กำลังดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 6 - ปัญหาที่พบฝนตกชุกน้ำขังในบริเวณก่อสร้างต้องสูบน้ำขณะทำงาน ทำให้การเทคอนกรีตในชั้นใต้ดินไม่เป็นไปตามแผน กบรส. ขอใช้งบปี 2568 ให้ รพ. บึงกาฬ จำนวน 13,210,407.45 บาท ให้ รพ.พิบูล จำนวน 39,346,390 บาท รวม 52,556,797.45 บาท คงเหลือ 2.55 บาท ที่ต้องเบิกจ่ายให้ทัน จะขอใช้เพิ่มเติมให้ รพ. หนองหาน อีก 49,707,620 บาท จะเหลือเงินสำหรับปี 2569 จำนวน 2,611,182,55 บาท - ล่าช้า 4 งวดงาน

อุดรธานี

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างใหม่ งบลงทุน ปี 2569

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบที่ได้รับ จัดสรร	ปีผูกพัน	สถานะ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 31 ก.ค. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 14 ส.ค.69
1	อุดรธานี	รพร.บ้านดุง	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน วินิจัยรักษา 8 ชั้น	629,136,800.00	2569	3	ก่อนประกาศ	- อยู่ในขั้นตอนส่งหนังสือรายงานผลการ ประกวดราคา และขออนุมัติตั้งจ้างเสนอ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาอนุมัติตั้ง จ้าง (ส่งเมื่อวันที่ 21 ก.ค.2569)	- อยู่ในขั้นตอนส่งหนังสือรายงานผลการ ประกวดราคา และขออนุมัติตั้งจ้างเสนอ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตั้งจ้าง (ส่งเมื่อวันที่ 21 ก.ค.2569)

TIMELINE

การจัดซื้อจัดจ้าง

อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
 วินิจฉัยรักษา 8 ชั้น

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
 ราคา 629,136,800.00 บาท
 (ผูกพัน 3 ปี)

Time Line อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน วินิจฉัยรักษา 8 ชั้น รพร.บ้านดุง ปีงบประมาณ 2569 - 2571			
วันที่	การดำเนินงาน	หมายเหตุ	
22-เม.ย.-69	ขอความเห็นชอบราคากลาง		
22-เม.ย.-69	รายงานขอจ้าง		
28 เม.ย. - 1 พ.ค. 69 (3 วันทำการ)	ประกาศเผยแพร่ ร่าง TOR		
7-พ.ค.-69	รายงานผลการรับฟังการเผยแพร่ร่าง TOR		
12 พ.ค. - 12 มิ.ย. 69 (20 วันทำการ)	ประกาศประกวดราคา e-bidding		
15-มิ.ย.-69	เสนอราคา		
22-มิ.ย.-69	ตรวจสอบความถูกต้องของหลักคำประกันสัญญา กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ นำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินหรือบริษัท หลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา		
26-มิ.ย.-69	ประชุมคกก.พิจารณาผลการประกวดราคาฯ		
21-ก.ค.-69	ขออนุมัติสิ่งจ้างก่อสร้างที่อยู่ในอำนาจ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
31-ส.ค.-69	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		
1 - 9 ก.ย. 69 (7 วันทำการ) 1 ก.ย. - 19 ต.ค. 69	- เว้นระยะอุทธรณ์ (7 วันทำการ กรณีไม่การ อุทธรณ์การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) - กรณีมีการอุทธรณ์การประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคา (หน่วยงานของรัฐใช้เวลาพิจารณา 7 วัน ทำการ และหากส่งเรื่องต่อ คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ ใช้เวลาอีก 30 วัน)		
16 ต.ค. 69 15 ธ.ค. 69	- ลงนามสัญญา (กรณีไม่มีอุทธรณ์ ทั้งนี้ จะต้อง ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2569 แล้ว) - ลงนามสัญญา (กรณีมีอุทธรณ์)		
17 ต.ค. 69 - 16 ต.ค. 72 (1,095 วัน) 16 ธ.ค. 69 - 15 ธ.ค. 72 (1,095 วัน)	- บริหารสัญญาจนแล้วเสร็จ (กรณีไม่มีอุทธรณ์) - บริหารสัญญาจนแล้วเสร็จ (กรณีมีอุทธรณ์)		

นครพนม

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2567

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 31 ก.ค. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 14 ส.ค. 69
1	นครพนม	รพ.นาหว้า	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	65,900,000.00	2567	17 ก.ย. 68	11 ธ.ค. 69	9 (42.80%)	9 (80.80%)	10	28,205,200.00	37,694,800.00	- เบิกจ่ายงวดงานที่ 8 แล้วเมื่อ วันที่ 27 ก.ค.69 - อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 9	- เบิกจ่ายงานงวดที่ 8 แล้ว เมื่อวันที่ 5 ส.ค.69 - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 9
2	นครพนม	รพ.ศรีสงคราม	อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง 2 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	47,936,000.00	2567	14 มี.ค. 68	9 ก.ย.69	8 (100%)	8 (100.00%)	8	32,117,120.00	15,818,880.00	- ส่งมอบงานงวดงานที่ 6 แล้ว คาดว่าจะตรวจรับและเบิกจ่ายได้ ไม่เกินวันที่ 7 สิงหาคม 2569 - อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 8	- เบิกจ่ายค่าก่อสร้างงวดที่ 6 แล้ว เมื่อวันที่ 11 ส.ค.69 - ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างงวด งานที่ 7 และ 8

เลย

รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างผูกพันเดิม งบลงทุน ปี 2567														
ลำดับ	จังหวัด	ชื่อสถานที่	ชื่อรายการ	ราคาต่อหน่วย	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ลงนาม สัญญา	วันที่สิ้นสุด ก่อสร้าง	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	งวดงาน ทั้งหมด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 31 ก.ค. 69	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค ณ 14 ส.ค. 69
1	เลย	รพ.วังสะพุง	หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	152,448,998.00	2567	9 ม.ค. 68	7 ธ.ค. 69	16 (48.50%)	9 (20.90%)	20	24,086,941.67	128,362,056.33	- - เบิกจ่ายงวดที่ 7 - อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 8 - พรอม.ขาดสภาพคล่อง เนื่องจาก รับงานหลายแห่งพร้อมกัน - สสจ. ได้ติดตามให้ พรอม.ปรับ แผน และแจ้งว่าจะเข้าดำเนินงาน ได้ 100% ในเดือน ส.ค.69	- รอส่งมอบงวดงานที่ 8 - อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 9 - ล่าช้า 7 งวดงาน

ร่างพรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ผ่านวาระ 1 และคณะอนุกรรมการฯ

19 สิงหาคม 69

สรุปงบประมาณสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ปี 2570 (เขตสุขภาพที่ 8)

งบประมาณรายการสิ่งก่อสร้าง



รายการผูกพันเดิม

660.6 ล้านบาท (18 รายการ)



รายการก่อสร้างผูกพันใหม่

79.3 ล้านบาท (3 รายการ)



สิ่งก่อสร้าง (ผูกพันใหม่)
79,327,900 บาท
(7.2%)



ครุภัณฑ์ปีเดียว
368,447,700 บาท
(33.2%)



สิ่งก่อสร้าง (ผูกพันเดิม)
660,607,400 บาท
(59.6%)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1,108,383,000
บาท

งบประมาณรายการครุภัณฑ์



ครุภัณฑ์ปีเดียว

249 รายการ **329** หน่วย

งบประมาณรวม 368,447,700 บาท

ร่างพรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ผ่านวาระ 1 และคณะอนุกรรมการฯ รายการสิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ 3 รายการ

19 สิงหาคม 69

จังหวัดสกลนคร

1 อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง (รพ.นิคมน้ำจุ่น)

 อาคาร คสล. 1 ชั้น  พื้นที่ 895 ตร.ม.

งบประมาณปี 70: 4,676,100 บาท

ราคาต่อหน่วย 31,173,800 บาท

2 อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น (รพ.พังโคน)

 พื้นที่ใช้สอย 8,190 ตร.ม.

งบประมาณปี 70: 21,913,400 บาท

ราคาต่อหน่วย 146,089,00 บาท

จังหวัดหนองคาย

3 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน (รพ.โพนพิสัย)

 อาคาร 4 ชั้น, พร้อมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว  พื้นที่ 11,600 ตร.ม.

งบประมาณปี 70: 52,738,400 บาท

ราคาต่อหน่วย 351,588,700 บาท



รวมงบประมาณปี 70 **79,327,900 บาท**

รวมราคาต่อหน่วย **528,851,700 บาท**

การจัดทำ TOR งบลงทุน 2570 (ขาวคาดแดง) รายการสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูล ณ 17 สิงหาคม 2569

จังหวัด	หน่วยงาน	รายการสิ่งก่อสร้าง	ปี 2570 ตั้ง งบประมาณ (บาท)	วงเงินทั้งสิ้น (บาท)	ประเภท สิ่งก่อสร้าง	คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ TOR	จัดทำร่าง TOR	หมายเหตุ
สกลนคร	โรงพยาบาลพังโคน	อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,190 ตารางเมตร โรงพยาบาลพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	21,913,400.00	146,089,200.00	ก่อสร้างใหม่ (ผูกพัน)	(ร่าง) คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ TOR	-	อยู่ระหว่างรอรายชื่อคณะกรรมการจากกองแบบแผน และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 เพื่อดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สกลนคร	โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 895 ตารางเมตร โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	4,676,100.00	31,173,800.00	ก่อสร้างใหม่ (ผูกพัน)	(ร่าง) คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ TOR	-	อยู่ระหว่างรอรายชื่อคณะกรรมการจากศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพที่ 8 เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
หนองคาย	โรงพยาบาลโพนพิสัย	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน บำบัดรักษา และ สำนักงาน เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,600 ตารางเมตร (โครงสร้าง ต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลโพนพิสัย ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	52,738,400.00	351,588,700.00	ก่อสร้างใหม่ (ผูกพัน)	อยู่ระหว่างจัดทำแผนฯ	-	เนื่องจากวงเงินก่อสร้างเกิน 200 ล้านบาท คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด หนองคาย อยู่ระหว่างทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่กองแบบแผนร่วมเป็นกรรมการจัดทำแบบรูป รายการและราคากลางงานก่อสร้าง,กรรมการพิจารณา ผลฯ,กรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน รอ เอกสารแบบรูปรายการและใบแสดงปริมาณงานและ ราคา (BOQ.) จากส่วนกลาง

การจัดทำ TOR งบลงทุน 2570 (ขาวคาดแดง) รายการครุภัณฑ์

ข้อมูล ณ 17 สิงหาคม 2569

หน่วยงาน	จำนวน รายการ	คำสั่งแต่งตั้ง คกก. TOR	ร่าง TOR	หมายเหตุ
1. อุดรธานี	32			
1.1 สสจ.อุดรธานี	19	-	-	อยู่ระหว่าง จัดทำแผนฯ
1.2 โรงพยาบาลอุดรธานี	6	รอลงนาม	✓ จัดทำร่าง TOR แล้ว	
1.3 โรงพยาบาลกุมภวาปี	4	รอลงนาม	อยู่ระหว่าง การกำหนดร่าง TOR	
1.4 โรงพยาบาลบ้านผือ	3	-	-	อยู่ระหว่าง จัดทำแผนฯ
2. สกลนคร	36			
2.1 สสจ.สกลนคร	28	รอลงนาม	อยู่ระหว่าง การกำหนดร่าง TOR	
2.2 โรงพยาบาลสกลนคร	4	รอลงนาม	✓ จัดทำร่าง TOR แล้ว	
2.3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน	2	รอลงนาม	อยู่ระหว่าง การกำหนดร่าง TOR	
2.4 โรงพยาบาลวานรนิวาส	2	✓ ลงนาม 4 ส.ค. 69	✓ จัดทำร่าง TOR แล้ว	
3. นครพนม	22			
3.1 สสจ.นครพนม	18	✓ ลงนาม 4 ส.ค. 69	อยู่ระหว่าง การกำหนดร่าง TOR	
3.2 โรงพยาบาลนครพนม	4	✓ ลงนาม 5 ส.ค. 69	✓ จัดทำร่าง TOR แล้ว	

หน่วยงาน	จำนวน รายการ	คำสั่งแต่งตั้ง คกก. TOR	ร่าง TOR	หมายเหตุ
4. เลย	30			
4.1 สสจ.เลย	23	✓ ลงนาม 5 ส.ค. 69	✓ จัดทำร่าง TOR แล้ว	
4.2 โรงพยาบาลเลย	7	✓ ลงนาม 5 ส.ค. 69	อยู่ระหว่าง การกำหนดร่าง TOR	
5. หนองคาย	23			
5.1 สสจ.หนองคาย	14	✓ ลงนาม 14 ส.ค. 69	✓ จัดทำร่าง TOR แล้ว	
5.2 โรงพยาบาลหนองคาย	7	รอลงนาม	✓ จัดทำร่าง TOR แล้ว	
5.3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	2	รอลงนาม	✓ จัดทำร่าง TOR แล้ว	
6. หนองบัวลำภู	14			
6.1 สสจ.หนองบัวลำภู	9	✓ ลงนาม 4 ส.ค. 69	อยู่ระหว่าง การกำหนดร่าง TOR	
6.2 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	5	✓ ลงนาม 7 ส.ค. 69	✓ จัดทำร่าง TOR แล้ว	
7. บึงกาฬ	16			
7.1 สสจ.บึงกาฬ	12	✓ ลงนาม 5 ส.ค. 69	อยู่ระหว่าง การกำหนดร่าง TOR	
7.2 โรงพยาบาลบึงกาฬ	4	✓ ลงนาม 5 ส.ค. 69	อยู่ระหว่าง การกำหนดร่าง TOR	

ตามหนังสือ

1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองบริหารการสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สร 0207.03/21870 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2569 เรื่อง แจ้งรายละเอียดรายการและแนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 งบลงทุน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ที่ สร 0233.01/2642 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2569 เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 รายการงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 8



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองบริหารการสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๕๑

ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๓/๒๕๖๓๐

วันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖๔

สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งรายละเอียดรายการและแนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๒

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ส่วนที่ ๓๓๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้แจ้งข้อความเข้าใจการเตรียม
การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและสามารถถอนผู้พ้นและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล ทั้งนี้ การที่จะถือว่าเมื่อหน่วยงานของรัฐ
ได้รับการเห็นชอบจงบปีงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ หมายความว่า เมื่อคณะอนุกรรมการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ราชหน่วยงานของรัฐ
และมีมติเป็นที่สุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้วขอเรียนว่า ขณะนี้ คณะอนุกรรมการวิสามัญ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ รายหน่วยงานของรัฐ และมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็วและสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล จึงขอแจ้งรายละเอียด รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ แจ้งไว้

๒. จัดทำแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านโปรแกรมบริหารงบประมาณ ของกองบริหารการสาธารณสุข เพื่อรวบรวมรายงานผู้บริหารต่อไป

ผดว. เขต 8
เลขรับ: 6268
วันที่รับ: 20/8/2569
เวลารับ: 13:32

กองตรวจราชการ
เลขรับ: 13632
วันที่รับ: 20/8/2569
เวลารับ: 13:30



(นายโสภณ เอี่ยมศิริถาวร)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข



รายละเอียดรายการและแนวทาง
เตรียมจัดซื้อจ้าง ปีงบประมาณ 2570
<https://moph.link/2znwl930e>

มอน

- ☒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
- ☐ กลุ่มงานอำนวยการ
- ☐ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
- ☐ กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
- ☒ กลุ่มงานยุทธศาสตร์
- ☐ กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง
- ☐ กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล
- ☐ ดำเนินการ *เป็นชิ้นเอก*



(นายสามารถ ธีระศักดิ์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
20 ส.ค. 2569

การจัดทำ TORงบประมาณ2570

ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผน

ขั้นตอนที่ 2

แต่งตั้งคกก. TOR

ប្រការ ៣

จัดทำร่าง TOR หรือขึ้นประกาศตามระเบียบที่หัวหน้าหน่วยเห็นสมควร



THANK YOU